

## THÔNG BÁO

**Kết luận của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Lê Quốc Đạt tại cuộc họp đánh giá kết quả giải ngân kế hoạch vốn 06 tháng đầu năm 2023; rà soát các tồn tại về tài chính sau thanh tra, kiểm toán và quyết toán; kết quả thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành trong 06 tháng đầu năm 2023**

Ngày 29/6/2023, tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (sau đây viết tắt là Ban QLDA), Giám đốc Ban QLDA Lê Quốc Đạt chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả giải ngân kế hoạch vốn 06 tháng đầu năm 2023; rà soát các tồn tại về tài chính sau thanh tra, kiểm toán và quyết toán; kết quả thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành trong 06 tháng đầu năm 2023; tham dự cuộc họp có Phó Giám đốc Lê Tới (các Phó Giám đốc Trần Trung Tín và Đỗ Vũ Bảo vắng có lý do); Lãnh đạo các phòng: KH-ĐT, TC-KT, KT-TĐ và các phòng QLDA của Ban QLDA.

Sau khi nghe Trưởng phòng KH-ĐT báo cáo tổng hợp kết quả giải ngân kế hoạch vốn 06 tháng đầu năm 2023, Trưởng phòng TC-KT báo cáo kết quả rà soát các tồn tại về tài chính sau thanh tra, kiểm toán và quyết toán; kết quả thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành trong 06 tháng đầu năm 2023; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp và ý kiến phát biểu của Phó Giám đốc Ban, Giám đốc Ban QLDA kết luận và chỉ đạo như sau:

### I. Đánh giá chung

Trong 06 tháng đầu năm 2023, nhìn chung kết quả giải ngân của Ban QLDA là **rất chậm**, tính đến hết tháng 6/2023 mới giải ngân 512.593/2.021.417 triệu đồng, đạt 25% kế hoạch vốn được giao (theo Kế hoạch số 29/KH-UBND của UBND tỉnh là 44%), tiến độ thi công của tất cả các dự án đều không đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra **dẫn đến** ảnh hưởng rất lớn đến kết quả giải ngân chung của Ban QLDA; các tồn tại về tài chính sau thanh tra, kiểm toán và quyết toán của các năm trước vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, có nhiều trường hợp thuộc diện khó thu hồi để hoàn trả ngân sách Nhà nước; công tác quyết toán dự án hoàn thành được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt nên trong 06 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 09 dự án, Sở Tài chính đã họp thẩm tra 02 dự án, đang tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt, Ban Quản lý dự án cũng đã trình 08 dự án đang chờ Sở Tài chính thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán.

Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2023, yêu cầu tất cả các phòng chuyên môn phải tích cực, quyết liệt, quyết tâm hơn nữa trong xử lý công việc, khẩn trương xử lý các vướng mắc trong công tác GPMB, đôn đốc đẩy

nhANH TIẾN ĐỘ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ ĐỂ ĐẢM BẢO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH THEO ĐÚNG KẾ HOẠCH ĐỀ RA.

## II. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến

### 1. Công tác giải ngân kế hoạch vốn bố trí cho các dự án

**1.1.** Yêu cầu các Phó Giám đốc Ban, Trưởng các phòng CMNV có liên quan tích cực đẩy nhanh tiến độ giải ngân tất cả các Dự án, trong đó tập trung ưu tiên giải ngân đối với các dự án đã được bố trí đủ kế hoạch vốn, nhất là nguồn vốn Ngân sách Trung ương, với yêu cầu công tác giải ngân của Ban QLDA đạt và vượt so với Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh. Giao phòng KH-ĐT phối hợp với phòng TC-KT thường xuyên theo dõi tiến độ giải ngân của các nhà thầu thi công, kịp thời báo cáo Giám đốc Ban chỉ đạo, xử lý đối với các đơn vị chậm giải ngân theo kế hoạch đã được đăng ký.

### 1.2. Đối với các dự án chuyển tiếp đang thực hiện đầu tư:

- Dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc: Phòng KH-ĐT phối hợp với phòng QLDA1 tổng hợp đăng ký nhu cầu vốn từ nguồn sử dụng đất, đảm bảo giải ngân hết vốn bố trí trong tháng **7/2023**.

- Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1:

+ Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công để bù vào phần khối lượng bị chậm trễ (**65.455 triệu đồng**); phấn đấu đến ngày 31/7/2023, lũy kế giá trị giải ngân là **127.000** triệu đồng, đạt **57%** kế hoạch vốn năm 2023.

+ Phòng QLDA3 khẩn trương tham mưu hoàn thành thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB, nhất là đoạn qua thành phố Quảng Ngãi để triển khai khởi công xây dựng 02 khu tái định cư Nghĩa Hà và Cổ Lũy.

- Dự án Cầu Trà Khúc 3: Giao phòng QLDA1: (1) Rà soát, tham mưu Phó Giám đốc Lê Tới tổ chức kiểm tra công trường, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công của các đơn vị, đặc biệt là Công ty Khang Nguyên và Công ty 620; (2) đôn đốc các đơn vị thi công tập trung quyết liệt hơn nữa trong điều kiện thời tiết thuận lợi để đảm bảo giá trị giải ngân lũy kế đến ngày 31/7/2023 là **76.200** đồng, đạt **53%** kế hoạch vốn năm 2023.

- Dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong:

+ Phấn đấu đến ngày 31/7/2023, giải ngân **16.900** triệu đồng từ nguồn thường vượt thu năm 2022, lũy kế giải ngân 63.053/ 201.000 triệu đồng, đạt **31,3%** kế hoạch vốn.

+ Phòng QLDA3 khẩn trương tham mưu Phó Giám đốc Đỗ Vũ Bảo đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB của Dự án, sớm giải quyết dứt điểm phần đất nông nghiệp đoạn qua địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

- Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb:

+ Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công để bù vào phần khối lượng bị chậm trễ (**55.620 triệu đồng**); phấn đấu đến ngày 31/7/2023 lũy kế giá trị giải ngân là **136.000** triệu đồng, đạt **58%** kế hoạch vốn năm 2023.

+ Phòng QLDA2: Tập trung xử lý các vướng mắc về mặt bằng tại cầu Châu Me Đông và đẩy nhanh tiến độ GPMB đối với đoạn Km69+145-Km76+230.

+ Phòng KH-ĐT: Khẩn trương tham mưu hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và tổ chức khởi công đoạn Km69+145 - Km76+230 trong tháng **7/2023**.

- Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1): Giao Phó Giám đốc Đỗ Vũ Bảo chỉ đạo phòng QLDA4: (1) Xử lý dứt điểm các nội dung tồn tại theo Kết luận của Kiểm toán Nhà nước trước ngày **10/7/2023**; (2) thanh toán hoàn thành khối lượng của Công ty Công trình thủy và Công ty Đồng Khánh trước ngày **25/7/2023**; (3) Hoàn thành toàn bộ công trình và tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng trong tháng **8/2023**.

- Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa: (1) Hoàn thiện và trình phê duyệt phương án bố trí tái định cư trong tháng **7/2023**; (2) đối với hạng mục nút giao với đường sắt, giao Phó Giám đốc Lê Tới chủ trì làm việc với đơn vị thi công và thiết kế hạng mục đường ngang giao với đường sắt để thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, quyết toán và thu hồi vốn tạm ứng trước ngày **20/7/2023**.

- Dự án Đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước: Đập Bình Nguyên phải hoàn thành trước ngày **30/7/2023**; Đập Bình Phước đôn đốc nhà thầu khẩn trương tập kết thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo điểm dừng vượt lũ trước ngày **30/9/2023**.

- Dự án Vững neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2): Hoàn thành tất cả các hạng mục còn lại và nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng **7/2023**.

### **1.3. Đối với các dự án khởi công mới:**

- Đối với 04 dự án đã tổ chức khởi công: (1) Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi; (2) Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phước Thiện 1, thôn Phước Thiện 2, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn; (3) Khắc phục hư hỏng, sạt lở bờ biển Tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phở Thạnh, thị xã Đức Phổ; (4) Kè chống sạt lở bờ sông Trà Bồng, đoạn qua thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn: Giao các Phó Giám đốc Trần Trung Tín và Đỗ Vũ Bảo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, thường xuyên tổ chức họp giao ban hiện trường để chấn chỉnh, chỉ đạo công tác triển khai thi công. Riêng dự án Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu phòng QLDA3 phải quyết liệt, tích cực phối hợp với địa phương và Tổ chức thực hiện công tác bồi thường, GPMB để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác GPMB của dự án, trong đó: đoạn qua xã Tịnh Sơn hoàn thành trước ngày **10/8/2023** và đoạn qua xã Tịnh Hà hoàn thành trước ngày **20/8/2023**.

- Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi:

+ Phòng KH-ĐT: (1) Hoàn thành trình điều chỉnh chủ trương đầu tư trong tháng **7/2023**; (2) hoàn thành điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Trà

Bông trước ngày **30/7/2023** để trình Cục QLXD - Bộ GTVT thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư.

+ Phòng QLDA2: (1) Khẩn trương tham mưu hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường; (2) tập trung đẩy nhanh công tác GPMB và công tác lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu tái định cư phục vụ công tác GPMB Dự án.

- Xây dựng mới Hồ chứa nước Hồ Sâu:

+ Phòng KH-ĐT: Tham mưu hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và tổ chức khởi công công trình trước ngày **20/7/2023**.

+ Phòng QLDA4: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB đảm bảo chậm nhất ngày **20/7/2023** phải tổ chức bàn giao mặt bằng để tổ chức khởi công công trình.

- Đê chắn sóng bên cảng Bến Đình (đảo Lý Sơn):

+ Phòng KT-TĐ: (1) Hoàn thành phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở trước ngày **15/7/2023**; (2) phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp, giám sát thi công, bảo hiểm công trình trước ngày **20/7/2023**.

+ Phòng KH-ĐT: Phát hành hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp, giám sát thi công, bảo hiểm công trình trước ngày **20/7/2023**.

- Đê chắn cát, giảm sóng và nạo vét thông luồng vào Khu neo đậu tránh trú bão cảng cá Sa Huỳnh: Đơn đốc đơn vị Tư vấn hoàn thành hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở trong tháng **8/2023**, trình thẩm định phê duyệt trong tháng **9/2023**.

- Đối với 02 dự án khai thác quỹ đất:

+ Kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi: Hoàn thành thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trong tháng **7/2023**.

+ Kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi: Hoàn thành thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trong tháng **8/2023**.

- Đối với các dự án thuộc nguồn vốn thương vượt thu năm 2022: (1) Đầu tư điện chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Mộ Đức và thị xã Đức Phổ; (2) Đầu tư xây dựng và nâng cấp, cải tạo tuyến kênh S18-2 và S18-2-11, huyện Mộ Đức: Phòng KH-ĐT tham mưu trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trong tháng **7/2023**.

## **2. Công tác xử lý các tồn tại về tài chính sau thanh tra, kiểm toán và quyết toán**

- Đối với các đơn vị mà Ban QLDA còn giữ tiền thanh toán, quyết toán, bảo hành ở các dự án khác: Giao phòng TC-KT tham mưu văn bản yêu cầu đơn vị nộp hoàn trả ngân sách nhà nước theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước trước khi Ban QLDA thực hiện thanh toán cho đơn vị.

- Đối với các đơn vị khác: Giao các Phó Giám đốc, Trưởng các phòng

QLDA tiếp tục tìm hiểu thông tin, trực tiếp liên hệ với chủ sở hữu công ty để yêu cầu nộp hoàn trả ngân sách Nhà nước theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

### **3. Công tác quyết toán dự án hoàn thành**

- Giao phòng TC-KT chủ trì làm việc với phòng chuyên môn của Sở Tài chính để hoàn thành thẩm tra quyết toán 08 dự án đã trình nhưng chưa thẩm tra.

- Trưởng các phòng QLDA khẩn trương đơn đốc thi công xây dựng hoàn thành các công trình, nghiệm thu đưa vào sử dụng và hoàn thành các thủ tục liên quan để trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án theo các mốc thời gian cụ thể như sau:

+ Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát - Đá Chát), đoạn Km0-Km8: Trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán trước ngày **20/7/2023**.

+ Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham), giai đoạn 2; Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2): Trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán trước ngày **20/8/2023**.

+ Cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi: Trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán trong tháng **8/2023**.

+ Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1): Trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán trong tháng **9/2023**.

Nay thông báo kết luận của Giám đốc Ban QLDA để các phòng, đơn vị liên quan biết và phối hợp triển khai thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Lãnh đạo Ban;
- Đảng ủy Ban;
- Công đoàn cơ sở;
- Chi đoàn Thanh niên CS HCM;
- Các phòng CMNV Ban;
- Trang thông tin điện tử của Ban;
- Lưu VT, KHĐT.

**TL. GIÁM ĐỐC  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Văn Thiện**