

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Lê Quốc Đạt tại cuộc họp đánh giá kết quả giải ngân kế hoạch vốn tháng 5 và 05 tháng đầu năm 2023**

Ngày 31/5/2023, tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (sau đây viết tắt là Ban QLDA), Giám đốc Ban QLDA Lê Quốc Đạt chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả giải ngân kế hoạch vốn tháng 5 và 05 tháng đầu năm 2023; tham dự cuộc họp có các Phó Giám đốc: Lê Tới, Đỗ Vũ Bảo (Phó Giám đốc Ban Trần Trung Tín vắng có lý do); Lãnh đạo các phòng: KH-ĐT, TC-KT, KT-TĐ và các phòng QLDA của Ban QLDA.

Sau khi nghe Trưởng phòng KH-ĐT báo cáo tổng hợp kết quả giải ngân kế hoạch vốn tháng 5 và 05 tháng đầu năm 2023; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp và ý kiến phát biểu của Phó Giám đốc Ban, Giám đốc Ban QLDA kết luận và chỉ đạo như sau:

#### **I. Đánh giá chung**

Trong tháng 5/2023, công tác giải ngân của Ban QLDA có khởi sắc hơn các tháng trước, tuy nhiên kết quả tính đến nay vẫn rất chậm không đạt yêu cầu so với kế hoạch đề ra, tính đến hết tháng 5/2023 mới giải ngân 395.217/2.021.417 triệu đồng, đạt 20% kế hoạch vốn được giao, chậm so với kế hoạch đăng ký với UBND tỉnh theo Kế hoạch số 29/KH-UBND là 37%.

#### **II. Nhiệm vụ trọng tâm đến hết tháng 6 năm 2023**

1. Tiếp theo chỉ đạo của Giám đốc Ban tại Công văn số 1911/BQL-KHĐT ngày 30/5/2023, yêu cầu các Phó Giám đốc Ban, Trưởng các phòng CMNV tích cực đẩy nhanh tiến độ giải ngân tất cả các Dự án, trong đó phải tập trung, tháo gỡ kịp thời các nội dung vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án, bàn giao đầy đủ khối lượng phạm vi mặt bằng cho các nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn bố trí cho các dự án.

2. Đối với vốn bố trí trả nợ quyết toán:

- Dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong đợt 5: Giao phòng TC-KT khẩn trương rà soát, tham mưu Lãnh đạo Ban báo cáo Sở Tài chính thống nhất cho phép sử dụng phần kế hoạch vốn còn lại để chi trả nợ quyết toán các đợt trước đây.

- Đối với 03 dự án: (1) Tiêu úng thoát lũ khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, giai đoạn 1; (2) Chống sạt lở bờ Bắc Cửa Đại; (3) Các tuyến đê huyện Bình Sơn: Đập ngăn mặn Trà Bồng được bố trí vốn trả nợ quyết toán tại Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 29/5/2023, hoàn thành giải ngân trước ngày 10/6/2023.

### 3. Đối với các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2023:

- Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa: Giao phòng QLDA2 rà soát toàn bộ các chi phí cần thiết để hoàn thành dự án, gửi số liệu cho phòng KH-ĐT trước ngày 10/6/2023, để tổng hợp trình xin điều hòa vốn nội bộ.

- Hạng mục Công viên phía bờ Bắc và phía bờ Nam thuộc dự án Cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi: Giao phòng QLDA2 khẩn trương hoàn thành dứt điểm công tác lập hồ sơ quyết toán các gói thầu trước ngày 13/6/2023; rà soát kế hoạch vốn còn lại không sử dụng, tham mưu Giám đốc Ban điều chuyển nội bộ sang dự án khác.

- Dự án Đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước: Giao Phó Giám đốc Ban Đỗ Vũ Bảo chỉ đạo các phòng có liên quan hoàn thành các nội dung: (1) Phê duyệt tiến độ thi công chi tiết trong năm 2023, với yêu cầu đập Bình Nguyên phải hoàn thành 100% và đập Bình Phước hoàn thành ít nhất 85% giá trị hợp đồng; (2) Hoàn thành công tác ký kết Phụ lục hợp đồng điều chỉnh trước ngày 05/6/2023.

- Dự án Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2): Hoàn thành công tác lập hồ sơ quyết toán trước ngày 15/6/2023.

- Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1): Hoàn thành toàn bộ công trình và lập hồ sơ quyết toán hoàn thành dự án trong tháng 7/2023.

### 4. Đối với các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023:

- Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1: Phòng QLDA3 chủ trì, phối hợp với phòng KH-ĐT rà soát tiến độ kế hoạch giải ngân vốn bố trí của dự án, tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân chi tiết của từng đơn vị, các đơn vị nào chậm trễ, nguyên nhân, hoàn thành và báo cáo Giám đốc Ban trước ngày 10/6/2023.

- Dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc: Phòng QLDA1 phối hợp với phòng KH-ĐT rà soát toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành dự án, khả năng giải ngân nguồn vốn bố trí cho dự án trong năm 2023. Hoàn thành trước ngày 10/6/2023.

- Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb: Phòng QLDA2 phối hợp với phòng KH-ĐT rà soát tiến độ, kế hoạch giải ngân nguồn vốn bố trí cho dự án trong năm 2023, hoàn thành và báo cáo Giám đốc Ban trước ngày 10/6/2023.

- Dự án Cầu và đường nối từ trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3): Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt ít nhất 50% trong tháng 6/2023.

- Dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong: Tập trung hoàn thành công tác GPMB đối với phạm vi Công ty Kim Sơn trước ngày 10/6/2023; giải ngân 100% phần vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất đã được nhập Tabmis trước ngày 10/6/2023.

5. Đối với các dự án khởi công mới:

- Đối với 04 dự án đã tổ chức khởi công: (1) Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi; (2) Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phước Thiện 1, thôn Phước Thiện 2, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn; (3) Khắc phục hư hỏng, sạt lở bờ biển Tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ; (4) Kè chống sạt lở bờ sông Trà Bồng, đoạn quan thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn: Giao Trưởng các phòng QLDA tham mưu Lãnh đạo Ban chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành toàn bộ các dự án nêu trên trong năm 2023.

- Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi: (1) Phòng QLDA2 khẩn trương hoàn thiện các thủ tục xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa; (2) Phòng KH-ĐT khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn Nhà thầu Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trước ngày 15/6/2023.

- Hồ chứa nước Hồ Sâu, xã Tịnh Đông: Phát hành hồ sơ mời thầu xây lắp trước ngày 02/6/2023, hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trong tháng 6/2023.

- Đê chắn sóng bên cảng Bến Đình (đảo Lý Sơn): Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, phát hành hồ sơ mời thầu xây lắp trước ngày 30/6/2023.

- Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (Cầu Trà Khúc I - bến Tam Thương): Trình phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, rà soát chuẩn bị nội dung trình HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 7/2023.

Nay thông báo kết luận của Giám đốc Ban QLDA để các phòng, đơn vị liên quan biết và phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (b/cáo);
- Lãnh đạo Ban;
- Đảng ủy Ban;
- Công đoàn cơ sở;
- Chi đoàn Thanh niên CS HCM;
- Các phòng CMNV Ban;
- Trang thông tin điện tử của Ban;
- Lưu VT, KHĐT.kiet.

**TL. GIÁM ĐỐC  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Văn Thiện**