

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Lê Quốc Đạt tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2023

Ngày 03/10/2023, tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (sau đây viết tắt là Ban QLDA), Giám đốc Ban QLDA Lê Quốc Đạt chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2023; tham dự cuộc họp có các Phó Giám đốc: Lê Tới, Đỗ Vũ Bảo (Phó Giám đốc Trần Trung Tín vắng có lý do); Lãnh đạo các phòng CMNV Ban QLDA; Chủ tịch Công đoàn cơ sở và Bí thư Chi đoàn Thanh niên Ban QLDA.

Sau khi nghe Trưởng phòng KH-ĐT báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2023; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp và ý kiến phát biểu của các Phó Giám đốc, Giám đốc Ban QLDA kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá kết quả thực hiện tháng 9 năm 2023

Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 9 năm 2023 của Ban QLDA cơ bản hoàn thành và đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch, như: (1) Phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án¹, trình điều chỉnh chủ trương đầu tư 01 dự án², trình xin chủ trương thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư 01 dự án³; (2) hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, tổ chức thực hiện Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công 03 dự án, trong đó đã hoàn thành hồ sơ trình Sở chuyên ngành thẩm định là 02 dự án⁴; (3) tiến độ thực hiện các dự án cơ bản đáp ứng được yêu cầu, công tác giải ngân trong tháng 9/2023 của Ban QLDA đạt 61% vượt so với kế hoạch được UBND phê duyệt là 56% (vượt 8 tỷ đồng nếu so với giá trị tuyệt đối đã đăng ký); (4) đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành 20/23 khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; (5) phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tổ chức thành công Hội thao kỷ niệm 07 năm Ngày thành lập Ban QLDA.

¹ (1) Dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc; (2) Khu tái định cư Liên Hiệp I (mở rộng), phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi.

² Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 2

³ Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb.

⁴ Gồm 02 dự án: (1) Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi; (2) Đầu tư xây dựng và nâng cấp, cải tạo tuyến kênh S18-2 và S18-2-11, huyện Mộ Đức: Đã trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định; Còn lại Dự án Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Mộ Đức và thị xã Đức Phổ đang hoàn thiện hồ sơ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số nội dung hạn chế, tồn tại như sau:

- Về công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi: (1) Còn 27 nội dung được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ đến nay đã quá hạn nhưng vẫn chưa hoàn thành; (2) chưa phê duyệt phương án bố trí tái định cư đối với địa bàn các huyện: Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ; (3) còn 03 khu tái định cư chưa tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình; (4) công tác di dời các công trình công cộng không hoàn thành theo đúng tiến độ nhà thầu đã cam kết với Chủ đầu tư.

- Công tác giải ngân của Ban QLDA đáp ứng so với yêu cầu, tuy nhiên một số dự án vẫn còn chậm so với Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh⁵.

- Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, không có tiến triển⁶.

II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2023

1. Về công tác giải ngân: Vừa qua, kế hoạch vốn đầu tư công được cấp có thẩm quyền quyết định giao bổ sung cho Ban QLDA là rất lớn (621.053 triệu đồng); vì vậy, Giám đốc Ban yêu cầu các Phó Giám đốc Ban, Trưởng các phòng CMNV của Ban QLDA phải tập trung và quyết liệt trong công tác giải ngân kế hoạch vốn của toàn bộ các dự án trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2023; bên cạnh đó cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác quản lý chất lượng, khối lượng nghiệm thu, chỉ thực hiện nghiệm thu thanh toán sau khi nhà thầu thi công giao nộp đầy đủ hồ sơ quản lý chất lượng công trình; các Phó Giám đốc Ban chịu trách nhiệm chỉ đạo Trưởng các phòng QLDA kiểm tra, giám sát về chất lượng, thẩm mỹ công trình và tổ chức nghiệm thu theo đúng quy định; đồng thời, đôn đốc nhà thầu lập hồ sơ quản lý chất lượng kịp thời để đảm bảo tiến độ giải ngân của các dự án.

2. Giao Trưởng các phòng QLDA khẩn trương rà soát lại nhu cầu, khả năng giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 của các dự án và gửi về phòng KH-ĐT trước ngày **07/10/2023** đối với nguồn vốn ngân sách trung ương; trước ngày **12/10/2023** đối với nguồn vốn ngân sách địa phương và xây dựng, đăng ký nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 trước ngày **20/10/2023** để tổng hợp, tham mưu Giám đốc Ban đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.

3. Trên cơ sở kết quả giải ngân kế hoạch vốn trong tháng 9/2023: Giao Trưởng các phòng QLDA rà soát, tổng hợp các nhà thầu thi công chậm trễ, giá trị

⁵ Gồm: (1) Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1) (đạt 64% so với kế hoạch đăng ký 100%, chậm 7.466 triệu đồng); (2) Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 (đạt 64% so với kế hoạch đăng ký 66%, chậm 10.495 triệu đồng); (3) Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (đạt 64% so với kế hoạch đăng ký 66%, chậm 5.520 triệu đồng).

⁶ Gồm: (1) Đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước (chưa hoàn thành công tác ban hành Thông báo thu hồi đất điều chỉnh, bổ sung); (2) Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi (chưa hoàn thành công tác niêm yết công khai phương án bồi thường đối với phần diện tích đất nông nghiệp); (3) Xây dựng mới hồ chứa nước Hồ Sâu (chưa hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng "sạch" cho nhà thầu thi công), (4) Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (chưa hoàn thành dứt điểm phần diện tích mặt bằng đoạn qua xã Tịnh Hà).

khối lượng chậm trễ so với cam kết về tiến độ đã được Chủ đầu tư chấp thuận gửi về phòng KH-ĐT trước **ngày 10/10/2023** để tham mưu Giám đốc Ban chỉ đạo.

4. Giao các Phó Giám đốc Ban chỉ đạo Trưởng các phòng QLDA tập trung, đôn đốc tiến độ thi công các dự án, đảm bảo hoàn thành điểm dừng kỹ thuật vượt lũ; đồng thời, tổ chức triển khai ngay các Phương án ứng phó với thiên tai nhằm giảm thiểu tối đa các thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão năm 2023.

5. Công tác giải phóng mặt bằng Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4914/UBND-KTN và Thông báo số 475/TB-UBND cùng ngày 04/10/2023, yêu cầu các Phó Giám đốc Ban, Trưởng các phòng: KH-ĐT, KT-TĐ, QLDA1, QLDA2, QLDA4 xác định công tác giải phóng mặt bằng cho Dự án là một trong các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 của Ban QLDA, với yêu cầu phải hoàn thành 100% khối lượng công tác giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó trước mắt cần tập trung hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Đôn đốc các tổ chức trực tiếp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ trình phê duyệt các phương án tái định cư chậm nhất trong **tháng 10/2023**.

- Đối với 27 nội dung được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, với tinh thần phải giải quyết dứt điểm các nội dung tồn tại nêu trên chậm nhất trong **tháng 10/2023**. Trường hợp chậm trễ hoặc phát sinh vướng mắc, giao Trưởng các phòng QLDA tổng hợp gửi nội dung về phòng KH-ĐT để kịp thời tham mưu Giám đốc Ban báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

- Đối với các khu tái định cư: Tập trung, giải quyết dứt điểm các nội dung còn tồn tại, cụ thể: (1) Đề xuất ngay phương án giải quyết để tổ chức thi công hoàn thành nút giao thông với tuyến ĐT.624 tại khu tái định cư Đồng Giá, xã Hành Minh **trong tháng 10/2023**; (2) hoàn thành toàn bộ các hạng mục còn lại khu tái định cư Đồng Móc, phường Phổ Ninh **trước ngày 10/10/2023**; (3) đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ quyết toán hoàn thành đối với 23 khu tái định cư; phần đấu hoàn thành trong **tháng 10/2023** cũng như bàn giao hạ tầng và quỹ đất cho các địa phương quản lý.

- Tập trung đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt nhà thầu khẩn trương hoàn thành công tác di dời các vị trí công trình công cộng theo tiến độ đã được Giám đốc Ban cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3724/BQL-KHĐT ngày 29/9/2023 (các vị trí đề xuất theo Công điện số 33/CD-BGTVT ngày 14/9/2023 của Bộ Giao thông vận tải).

- Tiếp theo chỉ đạo của Giám đốc Ban tại Công văn số 3734/BQL-KHĐT ngày 02/10/2023: Giao Trưởng các phòng QLDA khẩn trương chuẩn xác giá trị dự kiến giải ngân trong năm 2023, gửi về phòng KH-ĐT trước **ngày 25/10/2023** để tổng hợp, tham mưu Giám đốc Ban đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 cho phù hợp với điều kiện thực tế.

6. Dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi: Tiếp theo chỉ đạo của Giám đốc Ban tại Công văn số 3734/BQL-KHĐT ngày 02/10/2023, yêu cầu Trưởng các phòng: KH-ĐT, QLDA2 tập trung, ưu tiên triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Giao phòng QLDA2:

+ Tập trung, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, giao nộp đầy đủ hồ sơ cho Cục Quản lý đầu tư xây dựng - Bộ Giao thông vận tải để thực hiện công tác thẩm định trước **ngày 10/10/2023**; phần đấu hoàn thành công tác thẩm định trước **ngày 20/10/2023** và hoàn thiện, phê duyệt hồ sơ trước **ngày 30/10/2023**.

+ Đôn đốc các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu tái định cư đảm bảo chất lượng, tính thống nhất và đồng bộ cho tất cả các địa phương để trình phê duyệt trước **ngày 20/10/2023** và phê duyệt chậm nhất **trước ngày 10/11/2023**.

+ Đối với các khu cải táng mồ mả: Rà soát, tham mưu Lãnh đạo Ban trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương triển khai thực hiện tương tự như Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi (*trên cơ sở vị trí xây dựng đảm bảo phù hợp với các loại Quy hoạch đã được phê duyệt: Quy hoạch vùng, Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch nông thôn mới, Quy hoạch sử dụng đất...*).

+ Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực tiếp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 1 đối với phần diện tích 33ha đất nông nghiệp và các phương án mồ mả trong **tháng 10/2023**.

- Phòng KH-ĐT chủ trì phối hợp với phòng QLDA2 rà soát, tham mưu Lãnh đạo Ban giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 5 (*Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi*) trước **ngày 15/10/2023**.

- Giao phòng TC-KT tham mưu Lãnh đạo Ban, trước mắt tập trung, ưu tiên giải ngân đối với nguồn vốn ngân sách trung ương.

7. Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng:

7.1. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư:

- Dự án Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (Cầu Trà Khúc I - bến Tam Thương):

+ Giao Phó Giám đốc Ban Lê Tới chủ trì, chỉ đạo Trưởng phòng QLDA1 chủ động triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến công tác Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình, với yêu cầu hồ sơ hoàn thiện đạt chất lượng cao nhất và phần đấu hoàn thành công tác phê duyệt trong năm 2023.

+ Giao phòng QLDA1: Chủ động rà soát, chuẩn bị nội dung Nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

+ Giao phòng KH-ĐT: Chuẩn bị nội dung, tham mưu Lãnh đạo Ban tổ chức triển khai công tác lựa chọn nhà thầu ngay sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư (*dự kiến phê duyệt trước ngày 12/10/2023*).

- Dự án Cầu Trà Khúc 1: Giao Phó Giám đốc Ban Lê Tới chủ trì, làm việc trực tiếp với các phòng chuyên môn của UBND thành phố Quảng Ngãi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040 đối với hướng tuyến và phạm vi khu vực 02 đầu cầu.

- Dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc: (1) Phê duyệt nhiệm vụ Khảo sát, báo cáo nghiên cứu khả thi trước **ngày 05/10/2023**; (2) tổ chức lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng **10/2023**.

- Dự án Khu tái định cư Liên Hiệp I, Phường Trương Quang Trọng (mở rộng) phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc: Giao phòng KH-ĐT chủ trì, phối hợp với phòng QLDA1 tham mưu Lãnh đạo Ban trình cấp có thẩm quyền quyết định dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án.

- Dự án Khu tái định cư Liên Hiệp I (mở rộng), Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi: Giao phòng QLDA1 rà soát, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất của dự án cho phù hợp.

7.2. Đối với các dự án khởi công mới năm 2023:

- Dự án Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi: (1) Tập trung, đôn đốc quyết liệt tiến độ thi công của các đơn vị, trường hợp có đơn vị chậm trễ, kịp thời tham mưu Lãnh đạo Ban kiên quyết xử phạt chậm tiến độ theo đúng quy định hợp đồng; (2) phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để thực hiện đầu tư hoàn trả, nâng cấp các tuyến đường kết nối với tuyến kè nhằm đồng bộ về hạ tầng, tăng tính kết nối cũng như khai thác tối đa hiệu quả sử dụng vốn đầu tư dự án.

- Dự án Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phước Thiện 1, thôn Phước Thiện 2, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn: (1) Giao Phó Giám đốc Ban Trần Trung Tín chủ trì, chỉ đạo phòng QLDA1 rà soát các hạng mục công trình bổ sung, dự kiến chi phí thực hiện, gửi số liệu về phòng KH-ĐT để tổng hợp, tham mưu Giám đốc Ban báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời đề xuất điều chuyển phần kinh phí không có nhu cầu sang dự án khác trước **ngày 09/10/2023**; (2) đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là các hạng mục dự kiến bổ sung, phần đấu hoàn thành dự án, tổ chức nghiệm thu, bàn giao trong **tháng 11/2023**.

- Đối với 02 dự án khẩn cấp: Khắc phục hư hỏng, sạt lở bờ biển Tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ và Kè chống sạt lở bờ sông Trà Bồng, đoạn qua thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn: (1) Hoàn thành công trình, tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình trong **tháng 10/2023**; (2) hoàn thiện hồ sơ, cung cấp cho Tư vấn kiểm toán để triển khai thực hiện công tác kiểm toán độc lập.

- Dự án Đê chắn sóng bến cảng Bến Đình (đảo Lý Sơn): Giao Phó Giám đốc Ban Đỗ Vũ Bảo chủ trì, chỉ đạo phòng QLDA2 khẩn trương làm việc với đơn vị thi công để thống nhất tiến độ thi công, khối lượng hoàn thành, giá trị giải ngân trong năm 2023 trước **ngày 05/10/2023** làm cơ sở tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2023 sang dự án khác có nhu cầu để đảm bảo tiến độ giải ngân chung.

- Dự án Xây dựng mới Hồ chứa nước Hồ Sâu: (1) Phối hợp với chính quyền địa phương, vận động các hộ dân khẩn trương hoàn thành công tác thu dọn cây cối, hoa màu; đồng thời, chỉ đạo đơn vị thi công tập kết máy móc, thiết bị, vật tư để tổ chức thi công chậm nhất **ngày 10/10/2023**; (2) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hiện trường để đăng ký khai thác vật liệu đất đắp phục vụ thi công công trình trong **tháng 10/2023**; (3) hoàn thành công tác phê duyệt phương án bồi thường đợt 2 trong **tháng 10/2023** (theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh tại Thông báo số 2089/TB-UBND ngày 22/9/2023); (4) đôn đốc đơn vị thi công triển khai ngay các hạng mục thi công phù hợp để đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao bổ sung trong **tháng 11/2023**.

- Đê chắn cát, giảm sóng và nạo vét thông luồng vào khu neo đậu tránh trú bão cảng cá Sa Huỳnh: (1) Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trước **ngày 15/10/2023**; (2) giao phòng KH-ĐT chủ động chuẩn bị nội dung, tham mưu Lãnh đạo Ban tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát,... trong **tháng 10/2023**.

- Dự án Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi: Giao phòng QLDA3 chủ động làm việc với phòng chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành công tác thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trước **ngày 20/10/2023** và phê duyệt hồ sơ trước **ngày 31/10/2023**.

- Dự án Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi: Giao phòng QLDA4 đôn đốc tư vấn đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trước **ngày 20/10/2023** và phân đấu có ý kiến thẩm định trong **tháng 10/2023**.

- Dự án Đầu tư xây dựng và nâng cấp, cải tạo tuyến kênh S18-2 và S18-2-11, huyện Mộ Đức: Giao phòng QLDA4 chủ động làm việc với phòng chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành công tác thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trước **ngày 20/10/2023** và phê duyệt hồ sơ trước **ngày 31/10/2023**.

- Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Mộ Đức và thị xã Đức Phổ: Giao phòng QLDA4 đôn đốc tư vấn đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trình Sở Xây dựng thẩm định trước **ngày 20/10/2023** và hoàn thành công tác thẩm định trong **tháng 10/2023**.

7.3. Đối với các dự án chuyên tiếp:

- Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1: Giao Phòng QLDA3 tập trung, ưu tiên triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: (1) Khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục xử lý kỹ thuật, trình thẩm định, phê duyệt để ký kết phụ lục hợp đồng làm cơ sở triển khai thực hiện; (2) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh giá đối với phần khối lượng đã nghiệm thu thanh toán, trình phê duyệt trong **tháng 10/2023**; (3) hoàn thành công trình, tổ chức nghiệm thu các khu tái định cư trên địa bàn huyện Tư Nghĩa và huyện Mộ Đức trong **tháng 10/2023**; (4) hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương thu hồi đất lúa để thực hiện 02 khu tái định cư trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi (*Cổ Lũy Bắc, xã Nghĩa Phú và xã Nghĩa Hà*) làm cơ sở triển khai thực hiện; (5) đôn đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân vào khu tái định cư Vĩnh Thọ, xã Nghĩa Phú.

- Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb:

+ Đoạn Km27+690 ÷ Km29+500 và Km31+870 ÷ Km33+450: (1) Tập trung hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng tại vị trí trụ T6 cầu Châu Me Đông trong **tháng 10/2023**; (2) tổ chức thi công hoàn thành và thông xe kỹ thuật đối với đoạn cầu Quang Mỹ, cầu Khê Hòa trước **ngày 20/12/2023** và phần đầu hoàn thành cầu Châu Me Đông trong năm 2023.

+ Đoạn Km69+145 ÷ Km76+230: (1) Giao phòng QLDA2 tích cực, chủ động tham mưu Lãnh đạo Ban đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, trong đó ưu tiên đôn đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộ Đức khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với phần diện tích đất do UBND xã quản lý; (2) chỉ đạo quyết liệt tiến độ thi công của nhà thầu, phần đầu hoàn thành công tác thảm bê tông nhựa ít nhất 03km chiều dài tuyến trong năm 2023.

- Dự án Cầu và đường nối từ trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3): (1) Giao phòng QLDA1 rà soát, kiểm tra chặt chẽ hồ sơ quản lý chất lượng công trình đảm bảo theo quy định trước khi tham mưu Lãnh đạo Ban thanh toán khối lượng hoàn thành; (2) giao phòng TC-KT tham mưu Lãnh đạo Ban thực hiện giải ngân nguồn vốn ngân sách tỉnh đối với các chi phí liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

- Dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong: Giao phòng QLDA3 tập trung, tham mưu Lãnh đạo Ban triển khai các nội dung sau:

+ Đối với trực chính: (1) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án, trong đó tập trung ưu tiên hoàn thành công tác phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ đoạn qua thành phố Quảng Ngãi; (2) tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công của các đơn vị trong tháng 10/2023 đảm bảo theo kế hoạch đề ra (*Công ty TNHH XD TM Trường Thành hoàn thành thảm bê tông nhựa 300m đầu tuyến; các đơn vị: Công ty CP XDGT Quảng Ngãi, Công ty CP ĐTPT Gia Hưng, Công ty CP ĐT&XD Toàn Tâm hoàn thành dứt điểm toàn bộ phần khối lượng còn lại; Công ty CP ĐTXD Vạn Tường hoàn thiện tối thiểu 400m dài nền đường CPĐD*).

+ Đối với các khu tái định cư: (1) Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền chuyển mục đích và giao đất để thực hiện các khu tái định cư làm cơ sở trình HĐND tỉnh ban hành bảng giá đất bổ sung các tuyến đường tại các khu tái định cư tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 19 (*dự kiến trong tháng 11/2023*) làm cơ sở trình phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất phục vụ công tác lập phương án bố trí tái định cư; (2) đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư đảm bảo theo kế hoạch đề ra, trong đó: Khu tái định cư Tịnh Ấn Tây hoàn thành chậm nhất trước **ngày 31/10/2023**; khu tái định cư Vườn Làng hoàn thành trong **tháng 12/2023**; khu tái định cư Rộc Ông Xã tổ chức khởi công công trình trong **tháng 10/2023** và hoàn thành trong **tháng 3/2024**.

- Dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc: Yêu cầu Phó Giám đốc Ban Đồ Vũ Bảo, Trưởng phòng QLDA1 tập trung và quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các hạng mục công trình phía bờ Nam của dự án, với tinh thần hoàn thành công tác thăm bê tông nhựa mặt cầu và tổ chức thông xe với đường Trường Sa trong năm 2023.

- Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa: Giao phòng QLDA 2 tham mưu Lãnh đạo Ban các nội dung sau: (1) Đề nghị chính quyền địa phương tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật và vận động các hộ dân được bố trí tái định cư thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất tại khu tái định cư; (2) trả lời các nội dung kiến nghị của Cục Đường sắt Việt Nam tại Công văn số 2200/CĐSVN-KHTC ngày 29/9/2023; (3) chủ động rà soát, tham mưu các thủ tục hoàn trả Giấy phép xây dựng Nâng cấp, mở rộng đường ngang có người gác tại Km930+340 tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh ngay khi đủ điều kiện.

- Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham), giai đoạn 2: (1) Đôn đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tư Nghĩa khẩn trương trình phê duyệt phương án bố trí tái định cư đối với đoạn qua xã Nghĩa Lâm; (2) hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu hoàn thành các khu tái định cư trong **tháng 10/2023**.

- Dự án Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2): Tổ chức bàn giao công trình đưa vào khai thác, sử dụng trong **tháng 10/2023**.

- Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1): Tổ chức bàn giao công trình đưa vào khai thác, sử dụng trong **tháng 10/2023**.

- Dự án Đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước:

+ Giao phòng QLDA4 tham mưu, triển khai thực hiện các nội dung sau: (1) Tập trung, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức thi công đập Bình Nguyên, với yêu cầu phải hoàn thành công trình chậm nhất trong **tháng 11/2023**; (2) đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục có liên quan, đảm bảo hoàn thành công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đập Bình Phước trong **tháng 10/2023** (*đúng theo chỉ đạo của Giám đốc Ban tại Thông báo số 404/TB-BQL ngày 08/9/2023*).

+ Giao phòng KH-ĐT tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Ban trình cấp có thẩm quyền cho phép gia hạn thời gian thực hiện, thời gian bố trí vốn sang năm 2024 chậm nhất **ngày 10/10/2023**.

+ Giao phòng QLDA4 chủ trì, phối hợp với phòng TC-KT rà soát, tham mưu Lãnh đạo Ban báo cáo cấp có thẩm quyền xin gia hạn thời gian hoàn thành công tác thu hồi nợ tạm ứng quá hạn (*theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1501/UBND-KTTH ngày 07/4/2023 thì phải hoàn thành trước ngày 30/10/2023*).

- Về công tác bàn giao phần đất thừa ngoài ranh giới quy hoạch dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc và dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn Mỹ Khê - Trà Khúc: Đây là nội dung khó, chưa có trường hợp tương tự trước đây; do đó, yêu cầu Trưởng phòng QLDA1 phải tập trung, tích cực tháo gỡ các khó khăn để giải quyết dứt điểm chậm nhất trong **tháng 11/2023**. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu Lãnh đạo Ban báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo để giải quyết, tuyệt đối không để nội dung vướng mắc kéo dài mà không xử lý dứt điểm.

- Về công tác bàn giao hạ tầng khu tái định cư Liên Hiệp 1: Giao Phó Giám đốc Ban Lê Tới chỉ đạo Phó trưởng phòng KH-ĐT Phan Đình Thành hoàn thành công tác bàn giao cho UBND thành phố Quảng Ngãi quản lý chậm nhất trong **tháng 10/2023**.

8. Giao Trưởng các phòng QLDA phối hợp với phòng KH-ĐT tham gia trong quá trình thương thảo hợp đồng kinh tế các dự án trước khi trình Giám đốc Ban ký kết với các đơn vị.

9. Về công tác quản trị nội bộ:

- Về công tác quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban QLDA: Giao phòng TC-KT tham mưu Giám đốc Ban thực hiện công khai, thảo luận việc sử dụng kinh phí hoạt động của Ban QLDA tại các cuộc giao ban hàng tháng và thực hiện công khai đến toàn thể viên chức và người lao động theo đúng Quy chế làm việc của Ban QLDA.

- Giao Phó Giám đốc Ban Trần Trung Tín chỉ đạo Văn phòng Ban khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện công tác kiểm kê tài sản Ban QLDA năm 2023; hoàn thiện thủ tục thanh lý tài sản không còn nhu cầu sử dụng theo đúng quy định.

- Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm của Ban QLDA: (1) Giao Văn phòng Ban: (i) Khẩn trương tham mưu Lãnh đạo Ban xây dựng Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức (đợt 2) cho Ban QLDA để tổ chức triển khai ngay trong **tháng 10/2023**; (ii) hoàn thiện thủ tục tinh giản biên chế đối với ông Đào Ngọc Nghiệp chậm nhất trong **tháng 10/2023**; (2) giao các phòng: QLDA2, TC-KT khẩn trương rà soát, đề xuất phương án tinh giảm 01 nhân sự để đảm bảo số lượng người làm việc theo đúng Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

- Giao phòng TC-KT: (1) Khẩn trương hoàn thiện phương án tài chính của Ban QLDA giai đoạn 2023-2025 để trình tập thể Lãnh đạo Ban cho ý kiến **trước ngày 10/10/2023**; (2) phối hợp với Văn phòng Ban khẩn trương nghiên cứu Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, hoàn thiện phương án mua xe ô tô phục vụ công tác chung (*theo hướng mua 02 xe ô tô 7 chỗ ngồi, 2 cầu*) để trình tập thể Lãnh đạo Ban cho ý kiến **trước ngày 10/10/2023** và hoàn thành công tác mua sắm chậm nhất trong năm 2023.

- Về sửa chữa trụ sở cơ quan: Giao Văn phòng Ban chủ trì, làm việc với đơn vị thi công xây dựng phương án tổ chức thi công sửa chữa trụ sở đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, nhất là trong công tác bảo quản tài sản công của Ban QLDA.

- Giao phòng KT-TĐ chủ trì, xây dựng dự thảo Biểu mẫu nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành đối với các dự án do Ban QLDA làm Chủ đầu tư, thực hiện lấy ý kiến các phòng: KH-ĐT, TC-KT và các phòng QLDA trước khi trình tập thể Lãnh đạo Ban xem xét, quyết định làm cơ sở triển khai thực hiện. Thời gian hoàn thành trước **ngày 10/10/2023**.

Nay thông báo kết luận của Giám đốc Ban QLDA để các phòng, đơn vị liên quan biết và phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/cáo);
- Lãnh đạo Ban;
- Đảng ủy Ban;
- Công đoàn cơ sở;
- Chi đoàn Thanh niên CS HCM;
- Các phòng CMNV Ban;
- Trang thông tin điện tử của Ban;
- Lưu VT, KHĐT.

**TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Thiện