

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Lê Quốc Đạt tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2023**

Ngày 05/6/2023, tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (sau đây viết tắt là Ban QLDA), Giám đốc Ban QLDA Lê Quốc Đạt chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2023; tham dự cuộc họp có các Phó Giám đốc: Trần Trung Tín, Đỗ Vũ Bảo; Lãnh đạo các phòng CMNV Ban QLDA; Chủ tịch Công đoàn cơ sở, (vắng có lý do: Phó Giám đốc Lê Tới, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Ban QLDA).

Sau khi nghe Trưởng phòng KH-ĐT báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2023; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp và ý kiến phát biểu của các Phó Giám đốc, Giám đốc Ban QLDA kết luận và chỉ đạo như sau:

#### **I. Đánh giá kết quả thực hiện tháng 5 năm 2023**

Trong tháng 5/2023, nhìn chung kết quả thực hiện của Ban QLDA đạt được một số kết quả tích cực như: (1) Chuẩn bị chu đáo nội dung phục vụ Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế 03 dự án trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, thành phố Quảng Ngãi; (2) Phê duyệt chủ trương đầu tư 03 dự án: (i) Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi; (ii) Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Mộ Đức và thị xã Đức Phổ; (iii) Đầu tư xây dựng và nâng cấp, cải tạo tuyến kênh S18-2 và S18-2-11, huyện Mộ Đức; (3) Tổ chức khởi công dự án Kè chống sạt lở bờ sông Trà Bồng, đoạn quan thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn; (4) kết quả giải ngân có khởi sắc hơn so với các tháng trước; (5) tiến độ thực hiện các khu tái định cư phục vụ Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi cơ bản đáp ứng theo yêu cầu đề ra.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số nội dung hạn chế như:

- Công tác giải phóng mặt bằng của hầu hết các dự án trong tháng 5/2023 đều chậm, không có nhiều tiến triển so với tháng trước, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công xây dựng công trình, cũng như giải ngân kế hoạch vốn năm 2023.

- Kết quả giải quyết các nội dung tồn tại của các dự án đã được Chủ tịch

UBND tỉnh chỉ đạo (*Thông báo số 82/TB-UBND ngày 21/02/2023*) đến nay vẫn chưa hoàn thành dứt điểm.

- Tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2023 chưa đáp ứng theo yêu cầu đề ra, một số nội dung vướng mắc tiếp tục kéo dài, chưa tích cực tham mưu giải quyết dứt điểm dẫn đến ảnh hưởng tiến độ thực hiện chung của dự án.

- Công tác giải ngân tuy có khởi sắc hơn các tháng trước nhưng kết quả giải ngân tính đến hết ngày 31/5/2023 vẫn chậm không đạt yêu cầu so với kế hoạch đề ra, chỉ đạt 20% so với đăng ký theo Kế hoạch số 29/KH-UBND là 37%.

## **II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6**

**1. Yêu cầu các Phó Giám đốc Ban, Lãnh đạo các phòng CMNV và toàn thể viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nội dung theo đúng Quy chế làm việc của Ban QLDA.**

**2. Rà soát các nội dung chỉ đạo của Giám đốc Ban tại các Thông báo: số 264/TB-BQL ngày 08/5/2023, số 269/TB-BQL ngày 10/5/2023, số 271/TB-BQL ngày 11/5/2023, số 280/TB-BQL ngày 18/5/2023, số 281/TB-BQL ngày 19/5/2023, số 284/TB-BQL ngày 22/5/2023 và số 302/TB-BQL ngày 02/6/2023 để triển khai thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, trong đó lưu ý các nội dung **chậm trễ so với kế hoạch phải tập trung, tích cực tháo gỡ, giải quyết dứt điểm trong tháng 6/2023.****

**3. Đối với 02 nội dung tồn tại của các dự án: (1) Bàn giao phần đất thừa ngoài ranh giới quy hoạch dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc và dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn Mỹ Khê - Trà Khúc; (2) thu hồi giao đất Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (Ba Tơ - Minh Long - Sơn Hà), đoạn Km0 - Km22+336: Yêu cầu Phó Giám đốc Ban Lê Tới tập trung chỉ đạo phòng QLDA1 và phòng QLDA2 hoàn thành dứt điểm trong **tháng 6/2023.****

**4. Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng:**

**4.1. Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư:**

- Yêu cầu Trưởng phòng KH-ĐT khẩn trương tham mưu trình điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án: (1) Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (Cầu Trà Khúc I - bến Tam Thương); (2) đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi tại kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XIII.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển Khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc), thành phố Quảng Ngãi: Trên cơ sở văn bản giới thiệu địa điểm bố trí tái định cư của UBND thành phố Quảng Ngãi, giao Trưởng phòng QLDA1 khẩn trương tham mưu báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện **trước ngày 30/6/2023** theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2050/UBND-KTN ngày 10/5/2023.

**4.2. Đối với các dự án khởi công mới năm 2023:**

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công đối với 04 dự án<sup>1</sup> đã khởi công đảm bảo tiến độ thực hiện theo kế hoạch đề ra; trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đối với 03 dự án<sup>2</sup>; hoàn thành lựa chọn tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi và tư vấn khảo sát, lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Đê chắn cát, giảm sóng và nạo vét thông luồng vào Khu neo đậu tránh trú bão cảng cá Sa Huỳnh và đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan để đảm bảo tiến độ khởi công trong nửa đầu tháng 7/2023 đối với các dự án: (1) Hồ chứa nước Hồ Sâu, xã Tịnh Đông; (2) Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb (đoạn Km69+145-Km76+230); (3) Đê chắn sóng bến cảng Bến Đình (đảo Lý Sơn).

- Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi: Giao phòng QLDA2: (1) Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục liên quan để sớm triển khai thực hiện các khu tái định cư và các điểm cải táng mồ mả; (2) tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan sớm hoàn thiện phương án chuyển mục đích sử dụng đất lúa để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường trong tháng 6/2023; (3) triển khai thực hiện công tác đo vẽ bản đồ địa chính và cắm cọc giải phóng mặt bằng dự án; ưu tiên trình ban hành Thông báo thu hồi đất đối với phần diện tích đất nông nghiệp và các loại đất lúa khác (*không phải đất chuyên trồng lúa nước*); (4) tổ chức đôn đốc tiến độ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của dự án.

4.3. Đối với các dự án chuyên tiếp: Yêu cầu các Phó Giám đốc Ban, Trưởng các phòng QLDA phải tập trung, quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, trong đó phải tập trung giải quyết sớm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ trên cơ sở mặt bằng đã được bàn giao, song song phải tổ chức lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình, đôn đốc các đơn vị lập hồ sơ thanh toán để thúc đẩy công tác giải ngân kế hoạch vốn được giao, cụ thể:

- Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1: Tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án, đặc biệt là tiến độ thực hiện các khu tái định cư. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thi công của Công ty Đồng Khánh và Công ty Trường Thành, trường hợp chậm trễ hoặc phát sinh vướng mắc kịp thời tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ban chỉ đạo, xử lý kịp thời.

- Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb: Giao phòng QLDA2 tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải

<sup>1</sup> Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phước Thiện 1, thôn Phước Thiện 2, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn; Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi; Khắc phục hư hỏng, sạt lở bờ biển Tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ; Kè chống sạt lở bờ sông Trà Bồng, đoạn qua thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn

<sup>2</sup> Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi; Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Mộ Đức và thị xã Đức Phổ; Đầu tư xây dựng và nâng cấp, cải tạo tuyến kênh S18-2 và S18-2-11, huyện Mộ Đức.

phóng mặt bằng đối với đoạn qua địa bàn huyện Bình Sơn và huyện Mộ Đức. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thi công của các đơn vị, trường hợp chậm trễ kịp thời tham mưu Lãnh đạo Ban chỉ đạo xử lý, đảm bảo tiến độ thi công và giải ngân của dự án đáp ứng theo kế hoạch đề ra.

- Dự án Cầu Trà Khúc 3: Giao Trưởng phòng QLDA1: (1) Rà soát, chuẩn bị đầy đủ nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án đối với đoạn qua huyện Sơn Tịnh; (2) làm việc với Công ty Gia Hưng khẩn trương đăng ký kế hoạch tổ chức thi công công trình, theo dõi chặt chẽ và báo cáo kết quả thực hiện của Công ty Gia Hưng đến ngày 15/6/2023; (3) theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện của Công ty 620 theo đúng cam kết với Giám đốc Ban.

- Dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong: Yêu cầu phòng QLDA3 tích cực tham mưu Lãnh đạo Ban tháo gỡ các nội dung tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án, trong đó phải hoàn thành dứt điểm đoạn qua địa bàn thành phố trong tháng 8/2023. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn của dự án, trong đó tập trung giải ngân 100% vốn đã được nhập Tabmis từ nguồn thu tiền sử dụng đất trước ngày 10/6/2023.

- Dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc: Giao Phó Giám đốc Ban Đỗ Vũ Bảo chủ trì, chỉ đạo

+ Trưởng phòng QLDA1 hoàn thành các nội dung sau trong tháng 6/2023: (1) Làm việc với Thanh tra tỉnh trong quá trình kết luận thanh tra việc tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 60 thửa đất trên đảo Ngọc thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án; (2) phê duyệt hồ sơ điều chỉnh giá; (3) đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất ở còn lại (6.500m<sup>2</sup>).

+ Trưởng phòng KH-ĐT: Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác phê duyệt ĐTM đối với khu tái định cư Liên Hiệp 1.

- Dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát - Đá Chát), đoạn Km0 - Km8: Yêu cầu Trưởng phòng Quản lý dự án 1 đôn đốc hoàn thành nghiệm thu hạng mục đường ngang giao với đường sắt trước ngày 15/6/2023; hoàn thành thủ tục lập quyết toán dự án hoàn thành trước ngày 30/6/2023; hoàn thành công tác bàn giao các lô đất còn lại không sử dụng tại các khu tái định cư Mỹ Hưng và Hiệp Sơn cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trước ngày 30/6/2023.

- Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa: Giao Trưởng phòng QLDA2 chuẩn bị nội dung và làm việc với Sở Giao thông vận tải về việc xin chủ trương điều chỉnh hạng mục nút giao với đường sắt; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục có liên quan để triển khai xây dựng các hạng mục PCCC bổ sung để đảm bảo các điều kiện nghiệm thu khu tái định cư.

- Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham), giai đoạn 2: Giao Phó Giám đốc Ban Đỗ Vũ Bảo chủ trì, chỉ đạo Trưởng các

phòng có liên quan phối hợp, giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc, đảm bảo nghiệm thu hoàn thành dự án, trình quyết toán dự án hoàn thành trong tháng 8/2023. Khẩn trương thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại của tuyến chính, hoàn thiện các thủ tục có liên quan để triển khai xây dựng các hạng mục PCCC bổ sung tại các khu tái định cư để đảm bảo các điều kiện nghiệm thu.

- Dự án Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2): Khẩn trương triển khai thi công hoàn thành công trình để tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng trong tháng 7/2023.

- Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1): Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình và tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng trong tháng 7/2023.

- Dự án Đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước: Tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đập Bình Phước, hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 6/2023 để bàn giao mặt bằng tổ chức triển khai thi công.

- Trưởng các phòng: QLDA2, QLDA4 rà soát, tổng hợp các nội dung tồn tại, vướng mắc và các kiến nghị liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đoạn qua huyện Bình Sơn, gửi phòng KH-ĐT tổng hợp, tham mưu Giám đốc Ban làm việc với UBND huyện Bình Sơn.

- Giao Phó Giám đốc Ban Lê Tới chủ trì, chỉ đạo các phòng QLDA rà soát chi phí đối với vật liệu cát xây dựng đối với các dự án do Công ty Gia Hưng thi công, hoàn thành trong tháng 6/2023.

**5. Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi:** Yêu cầu Trưởng các phòng: QLDA1, QLDA2, QLDA4 tập trung, ưu tiên triển khai các nhiệm vụ sau: (1) Chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thi công, trong đó đặt mục tiêu thảm bê tông nhựa mặt đường tất cả các khu tái định cư trước ngày 25/6/2023 và cơ bản hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trước 30/6/2023; (2) tham mưu Lãnh đạo Ban theo địa bàn phụ trách kiến nghị UBND các huyện, thị xã khẩn trương cho ý kiến giải quyết đối với các nội dung còn tồn tại, vướng mắc theo báo cáo của các đơn vị trực tiếp thực hiện công tác bồi thường; (3) sớm hoàn thành công tác phê duyệt dự toán chi phí khoan giếng tại các khu tái định cư chưa có nguồn nước phục vụ công tác lập phương án bố trí tái định cư; (4) đôn đốc các tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, UBND các huyện, thị xã khẩn trương trình giá đất thu tiền sử dụng đất tại các khu tái định cư; (5) tích cực triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (*trình bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, ban hành thông báo thu hồi đất, thực hiện kiểm kê,...*) đối với các công trình công cộng cần phải thực hiện di dời, trong đó ưu tiên hoàn thành 100% mặt bằng đối với các vị trí móng trụ cao thế (*110kV và 220kV*) trong tháng 6/2023.

**6. Giao Phó Trưởng phòng Quản lý dự án 3 Nguyễn Hải Triều chủ trì, tham mưu công tác thu hồi, giao đất dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 đoạn Thạch Trụ - Phổ Phong (Km0 - Km8), tỉnh Quảng Ngãi, hoàn thành trước ngày 30/10/2023.**

**7. Giao Văn phòng Ban:** (1) Chủ trì, chuẩn bị chu đáo nội dung và tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; (2) khẩn trương phối hợp các phòng để trình Đề án vị trí việc làm của từng phòng làm cơ sở sắp xếp lại đội ngũ viên chức, người lao động của Ban QLDA.

**8. Đề nghị Công đoàn cơ sở chủ trì,** nghiên cứu đề xuất việc thành lập Quỹ khuyến học của cơ quan để trình tập thể Lãnh đạo chủ chốt, Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, cho ý kiến trong tháng 7/2023.

Nay thông báo kết luận của Giám đốc Ban QLDA để các phòng, đơn vị liên quan biết và phối hợp triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh (b/cáo);
- Lãnh đạo Ban;
- Đảng ủy Ban;
- Công đoàn cơ sở;
- Chi đoàn Thanh niên CS HCM;
- Các phòng CMNV Ban;
- Trang thông tin điện tử của Ban;
- Lưu VT, KHĐT.

**TL. GIÁM ĐỐC  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Văn Thiện**