

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Lê Quốc Đạt tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện các dự án chuẩn bị đầu tư và khởi công mới trong năm 2023

Ngày 27/6/2023, tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (*sau đây viết tắt là Ban QLDA*), Giám đốc Ban QLDA Lê Quốc Đạt chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện các dự án chuẩn bị đầu tư và khởi công mới trong năm 2023; tham dự cuộc họp có các Phó Giám đốc: Lê Tới, Đỗ Vũ Bảo (*Phó Giám đốc Trần Trung Tín vắng có lý do*); Lãnh đạo các phòng: KH-ĐT, KT-TĐ và các phòng QLDA.

Sau khi nghe Trưởng phòng KH-ĐT báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2023; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp và ý kiến phát biểu của các Phó Giám đốc, Giám đốc Ban QLDA kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá chung

Trong thời gian qua, các phòng CMNV đã chủ động, tích cực vào cuộc và phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn của các Sở, ngành và địa phương có liên quan nên công tác hoàn thiện thủ tục có liên quan của các dự án chuẩn bị đầu tư và khởi công mới trong năm 2023 cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ chưa đạt so với yêu cầu như: (1) Chưa hoàn thành các thủ tục phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án: (i) Dự án Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (cầu Trà Khúc I - bến Tam Thương), (ii) Đường Hoàng Sa- Dốc Sỏi; (2) chưa hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư 02 dự án (*theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh phải hoàn thành phê duyệt trước ngày 30/6/2023*): (i) Đầu tư xây dựng và nâng cấp, cải tạo tuyến kênh S18-2 và S18-2-11, huyện Mộ Đức, (ii) Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Yêu cầu các Phó Giám đốc Ban, Trưởng các phòng CMNV có liên quan tập trung tham mưu tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao với tinh thần hành động quyết liệt, chặt chẽ; trong đó, tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư, đảm bảo tổ chức khởi công các dự án theo đúng kế hoạch đề ra, nhằm thúc đẩy công tác giải ngân kế hoạch vốn các dự án, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trước **ngày 20/12/2023**.

2. Đối với các dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư:

2.1. Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam Sông Trà Khúc (Cầu Trà Khúc I - bến Tam Thương):

- Giao Phó Giám đốc Ban Lê Tới chỉ đạo Tư vấn lập dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư đảm bảo chất lượng và trình phê duyệt trước **ngày 05/8/2023**.

- Giao Trưởng phòng KH-ĐT: (1) Rà soát, xây dựng lại tiến độ thực hiện chi tiết của dự án, trình Giám đốc Ban phê duyệt trước **ngày 10/7/2023**; (2) tham mưu Giám đốc Ban hoàn thiện các thủ tục, ký kết hợp đồng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án với Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ thành phố Quảng Ngãi ngay sau khi đủ điều kiện (*lấy ý kiến của UBND thành phố Quảng Ngãi trước khi ký kết hợp đồng*).

- Giao Trưởng phòng QLDA1: Chủ động rà soát toàn bộ khối lượng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án, tham mưu Lãnh đạo Ban tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương thực hiện dự án.

2.2. Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển Khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc), thành phố Quảng Ngãi: Giao Trưởng phòng QLDA1 khẩn trương hoàn thiện nội dung phương án bố trí tái định cư tham mưu Giám đốc Ban báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước **ngày 30/6/2023**; phối hợp với phòng KH-ĐT hoàn thiện hồ sơ quyết toán đối với các chi phí đã thực hiện, đồng thời đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn dư sang các dự án khác có nhu cầu để kịp thời giải ngân kế hoạch vốn.

2.3. Đối với 02 dự án khai thác quỹ đất: (1) Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi; (2) Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi:

- Phòng KH-ĐT: (1) Chủ trì, phối hợp với phòng QLDA3 làm việc với phòng chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm hoàn thành công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư trong **tháng 7/2023**; (2) tham mưu Giám đốc Ban đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh giao vốn khởi công mới cho dự án; (3) đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh giao vốn chi tiết cho dự án từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022; (4) chủ động tham mưu Lãnh đạo Ban hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà thầu để tổ chức triển khai công tác khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, đảm bảo đủ điều kiện phê duyệt trong **tháng 9/2023**; tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công và khởi công công trình trong **tháng 10/2023**.

- Phòng QLDA3: Chủ động rà soát toàn bộ khối lượng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án, tham mưu Lãnh đạo Ban tổ chức triển khai thực

hiện ngay sau khi cấp có thẩm quyền bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

2.4. Đầu tư xây dựng và nâng cấp, cải tạo tuyến kênh S18-2 và S18-2-11, huyện Mộ Đức: Phòng KH-ĐT đơn đốc đơn vị Tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi theo ý kiến góp ý của Sở chuyên ngành theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng để trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư trong **tháng 7/2023**.

2.5. Đầu tư điện chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Mộ Đức và thị xã Đức Phổ:

- Phòng QLDA4 chủ trì, phối hợp với phòng KH-ĐT hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư trước **ngày 10/7/2023**.

- Phòng KH-ĐT: (1) Tham mưu Giám đốc Ban đề nghị Sở Tài chính trình UBND tỉnh giao vốn chi tiết cho dự án ngay sau khi đủ điều kiện; (2) tham mưu Lãnh đạo Ban triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu để tổ chức thực hiện công tác khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, đảm bảo đủ điều kiện phê duyệt trong **tháng 9/2023**.

2.6. Cầu Trà Khúc 1: Giao Trưởng phòng KH-ĐT tham mưu thực hiện công bố kết quả thi tuyển kiến trúc và tổ chức trao giải ngay sau khi UBND tỉnh phê duyệt kết quả; tham mưu Lãnh đạo Ban triển khai thực hiện các bước tiếp theo sau khi UBND tỉnh cho ý kiến về phương án thực hiện đầu tư dự án.

2.7. Dự án phát triển hạ tầng thích ứng thành phố Quảng Ngãi, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB): Giao Phó Giám đốc Ban Lê Tới chỉ đạo phòng KH-ĐT hoàn thiện đề xuất dự án gửi UBND thành phố Quảng Ngãi (*cơ quan đề xuất dự án*) trước **ngày 30/7/2023**.

3. Đối với các dự án đang hoàn thiện thủ tục để tổ chức khởi công

3.1. Xây dựng mới hồ chứa nước Hồ Sâu:

- Phòng QLDA4: (1) Phối hợp, đơn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 1 (*khu vực lòng hồ*) và tổ chức chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân, đảm bảo bàn giao mặt bằng thi công công trình trong **tháng 7/2023**, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 2 (*đối với phần còn lại*), bàn giao 100% diện tích mặt bằng trong **tháng 9/2023**; (2) hoàn thành thủ tục đăng ký khai thác bãi vật liệu đất đắp cho công trình trong **tháng 7/2023**.

- Phòng KH-ĐT: Hoàn thành các thủ tục ký kết hợp đồng các gói thầu: Thi công xây dựng và Tư vấn giám sát để đủ điều kiện tổ chức khởi công công trình trong **tháng 7/2023**.

3.2. Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi:

- Phòng KH-ĐT: Tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án,

đảm bảo hoàn chỉnh hồ sơ trình Cục Quản lý đầu tư xây dựng - Bộ Giao thông vận tải thẩm định trước **ngày 30/7/2023**, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án trước **ngày 30/8/2023** và phê duyệt Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước **ngày 30/10/2023**.

- Phòng QLDA2: (1) Đơn đốc đơn vị Tư vấn thiết kế đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký kết, đảm bảo chất lượng hồ sơ để trình thẩm định trước **ngày 15/9/2023** và phê duyệt trước **ngày 30/10/2023**; (2) tập trung triển khai ngay công tác giải phóng mặt bằng của dự án theo đúng kế hoạch đề ra (*Kế hoạch số 1891/KH-BQL ngày 29/5/2023*), trong đó ưu tiên hoàn thiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường trước **ngày 25/7/2023**.

3.3. Đê chắn sóng bên cảng Bến Đình (đảo Lý Sơn):

- Phòng KT-TĐ: (1) Hoàn thành công tác phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trước **ngày 12/7/2023**, (2) thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu các gói thầu: Thi công xây dựng và Tư vấn giám sát trước **ngày 15/7/2023**.

- Phòng KH-ĐT: (1) Tổ chức phát hành Thông báo mời thầu các gói thầu: Thi công xây dựng và Tư vấn giám sát trước **ngày 20/7/2023**, (2) trình Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu: Bảo hiểm công trình và Tư vấn quan trắc môi trường trước **ngày 20/7/2023**.

3.4. Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb (đoạn Km69+145 - Km76+230).

- Phòng KH-ĐT: Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, tham mưu Giám đốc Ban ký kết hợp đồng thực hiện Gói thầu số 39: Thi công xây dựng công trình trước **ngày 20/7/2023**.

- Phòng QLDA2: Phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 1 (*chiều dài tuyến khoảng 2,97/ 7,08km*), đảm bảo công tác bàn giao mặt bằng để khởi công công trình trong **tháng 7/2023**.

3.5. Đê chắn cát, giảm sóng và nạo vét thông luồng vào khu neo đậu tránh trú bão cảng cá Sa Huỳnh

- Phòng QLDA4: Đơn đốc đơn vị Tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đảm bảo tiến độ theo hợp đồng đã ký kết, đảm bảo hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt trong **tháng 8/2023**.

- Phòng KH-ĐT: Chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ các nội dung để tổ chức triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Thi công xây dựng, Tư vấn giám sát và các gói thầu khác có liên quan để đảm bảo đủ điều kiện tổ chức khởi công công trình trong **tháng 10/2023**.

Nay thông báo kết luận của Giám đốc Ban QLDA để các phòng, đơn vị liên quan biết và phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/cáo);
- Lãnh đạo Ban;
- Đảng ủy Ban;
- Các phòng CMNV Ban;
- Trang thông tin điện tử của Ban;
- Lưu VT, KHĐT.Thành.

**TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Thiện