

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Lê Quốc Đạt tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, công tác giải ngân kế hoạch vốn 10 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2023**

Ngày 02/10/2023, tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (sau đây viết tắt là Ban QLDA), Giám đốc Ban QLDA Lê Quốc Đạt chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, công tác giải ngân kế hoạch vốn 10 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2023; tham dự cuộc họp có Phó Giám đốc Đỗ Vũ Bảo; Lãnh đạo các phòng CMNV Ban QLDA và Bí thư Chi đoàn Thanh niên Ban QLDA (vắng có lý do: Phó Giám đốc Trần Trung Tín; Phó Giám đốc Lê Tới; Trưởng các phòng: KT-TĐ, QLDA1, QLDA3; Chủ tịch Công đoàn cơ sở).

Sau khi nghe Trưởng phòng KH-ĐT trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, công tác giải ngân kế hoạch vốn 10 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2023; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp và ý kiến phát biểu của Phó Giám đốc Đỗ Vũ Bảo, Giám đốc Ban QLDA kết luận và chỉ đạo như sau:

#### **I. Đánh giá kết quả thực hiện tháng 10 năm 2023**

Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 10 năm 2023 của Ban QLDA cơ bản hoàn thành và đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch, như: (1) Tổ chức nghiệm thu hoàn thành 03 công trình<sup>1</sup>; (2) hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công trình cơ quan chuyên ngành thẩm định 06 dự án, trong đó: đã hoàn thành công tác thẩm định là 04 dự án<sup>2</sup>, còn lại 02 dự án<sup>3</sup> đang thẩm định; (3) công tác giải ngân trong 10 tháng năm 2023 đạt 68%, vượt 7% so với kế hoạch được UBND phê duyệt là 61%; (4) đã phê duyệt 17 phương án bố trí tái định cư với tổng diện tích 29,154/58,376ha, đạt 50% tổng diện tích đất ở bố trí tái định cư cần giải phóng mặt bằng của dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; (5) phê duyệt Đề án vị trí

<sup>1</sup> (1) Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2); (2) Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1); (3) Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phước Thiện 1, thôn Phước Thiện 2, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn

<sup>2</sup> (1) Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi; (2) Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi; (3) Đầu tư xây dựng và nâng cấp, cải tạo tuyến kênh S18-2 và S18-2-11, huyện Mộ Đức; (4) Đê chắn cát, giảm sóng và nạo vét thông luồng vào khu neo đậu tránh trú bão cảng cá Sa Huỳnh.

<sup>3</sup> (1) Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Mộ Đức và thị xã Đức Phổ; (2) Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi

việc làm của Ban QLDA; ban hành Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức (đợt 2); hoàn thành thủ tục nghỉ hưu cho 01 viên chức; hoàn thành thủ tục tuyển dụng 02 người lao động; (6) đề xuất và được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn tại Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 30/10/2023.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số nội dung hạn chế, tồn tại như sau: (1) Công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi chưa hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh<sup>4</sup>; (2) tiến độ thi công của một số công trình không đảm bảo theo kế hoạch đề ra<sup>5</sup>; (3) công tác giải ngân kế hoạch vốn của một số dự án còn chậm so với đăng ký theo Kế hoạch số 150/KH-UBND<sup>6</sup>, trong đó có một số dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn đăng ký, phải thực hiện điều chuyển vốn sang các dự án khác; (4) công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, chưa đáp ứng so với yêu cầu đề ra<sup>7</sup>.

## II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023

1. Thống nhất các nhiệm vụ đề ra theo như Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, công tác giải ngân kế hoạch vốn 10 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2023 do phòng KH-ĐT tổng hợp và đã được báo cáo tại cuộc họp. Yêu cầu Trưởng các phòng CMNV tập trung, bám sát để tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, không sót việc và đáp ứng tiến độ yêu cầu theo kế hoạch đề ra; trong đó, cần tập trung ưu tiên hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Thông báo số 534/TB-UBND ngày 02/11/2023 (*phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 10, 10 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2023*), cụ thể: (1) Hoàn thành công tác bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông

<sup>4</sup> Cụ thể: Chưa hoàn thành công tác phê duyệt các phương án đất ở trong tháng 10/2023; còn 10 nội dung được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ nhưng đến nay chưa hoàn thành; công tác lập hồ sơ quyết toán hoàn thành các khu tái định cư còn chậm.

<sup>5</sup> Cụ thể: 02 dự án khẩn cấp: Khắc phục hư hỏng, sạt lở bờ biển Tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ và Kè chống sạt lở bờ sông Trà Bồng, đoạn qua thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn (*chưa hoàn thành trong tháng 10/2023*); Xây dựng mới Hồ chứa nước Hồ Sâu (*chưa tổ chức thi công*); Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 (*chưa thi công hoàn thành 02 khu tái định cư xã Đức Thắng và xã Đức Lợi trong tháng 10/2023*); Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong (*chưa hoàn thành khu tái định cư Tịnh An Tây trong tháng 10/2023*).

<sup>6</sup> Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1) (*đạt 92% so với kế hoạch đăng ký 100%, chậm 2.806 triệu đồng*); Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc (*giải ngân 4.728 triệu đồng so với đăng ký trong tháng 10/2023 là 15.000 triệu đồng*); Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 (*đạt 75% so với kế hoạch đăng ký 83%, chậm 15.532 triệu đồng*); Đê chắn cát, giảm sóng và nạo vét thông luồng vào khu neo đậu tránh trú bão cảng cá Sa Huỳnh (*đạt 1% so với kế hoạch đăng ký 5%, chậm 2.442 triệu đồng*); Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (*đạt 68% so với kế hoạch đăng ký 76%, chậm 15.392 triệu đồng*).

<sup>7</sup> Đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước (*chưa phê duyệt phương án đập Bình Phước*); Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 (*chưa phê duyệt phương án bố trí tái định cư đoạn qua địa bàn thành phố Quảng Ngãi*); Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong (*chưa phê duyệt các phương án đất nông nghiệp còn lại đoạn qua địa bàn thành phố Quảng Ngãi*); Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi (*chưa phê duyệt phương án bồi thường đất nông nghiệp và mô mã*); Xây dựng mới hồ chứa nước Hồ Sâu (*chưa phê duyệt phương án bồi thường đợt 2*).

và bàn giao 100% mặt bằng của dự án cho Ban Quản lý dự án 2 trước **ngày 31/12/2023**; (2) giải ngân 100% kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao cho Ban QLDA trong năm 2023 trước **ngày 25/12/2023**; (3) tổ chức khởi công công trình Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi trong **tháng 12/2023**.

**2. Công tác giải phóng mặt bằng Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi:**

- Yêu cầu các Phó Giám đốc Ban, Trưởng các phòng: QLDA1, QLDA2, QLDA4 chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị trực tiếp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo hoàn thành công tác phê duyệt toàn bộ các các phương án bố trí tái định cư trước **ngày 30/11/2023**; trường hợp chậm trễ thì các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, tổng hợp đánh giá kết quả xếp loại cuối năm 2023.

- Về công tác quyết toán dự án hoàn thành các khu tái định cư:

+ Đối với 02 khu tái định cư đoạn qua huyện Tư Nghĩa: Hoàn thành công tác lập hồ sơ quyết toán khu tái định cư An Hội Bắc 1 trước **ngày 15/11/2023** và khu tái định cư Đồng Bà Thơi trước **ngày 30/11/2023** (kể cả việc hoàn thành công tác điều chỉnh đơn giá vật liệu cát).

+ Đối với 06 khu tái định cư đoạn qua huyện Nghĩa Hành: Hoàn thành công tác lập hồ sơ quyết toán trước **ngày 15/11/2023** (riêng khu tái định cư Đồng Giá, xã Hành Minh trước ngày 30/11/2023); đồng thời, tiếp tục đôn đốc UBND huyện Nghĩa Hành khẩn trương giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác GPMB khu tái định cư Đồng Giá, xã Hành Minh, trường hợp đến ngày 10/11/2023 vẫn chưa hoàn thành thì kịp thời tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Ban tiếp tục đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

+ Đối với 04 khu tái định cư đoạn qua huyện Mộ Đức: Hoàn thành công tác lập hồ sơ quyết toán trước **ngày 15/11/2023**.

+ Đối với 11 khu tái định cư đoạn qua thị xã Đức Phổ: Hoàn thành công tác lập hồ sơ quyết toán đối với 07 khu tái định cư đã thi công hoàn thành trước **ngày 15/11/2023** và 04 khu tái định cư còn lại trước **ngày 30/11/2023**.

**3. Về giải ngân kế hoạch vốn năm 2023:** Mục tiêu đến ngày 25/12/2023, Ban QLDA sẽ giải ngân 100% kế hoạch vốn giao năm 2023; do đó, dự án nào chậm giải ngân so với kế hoạch, không giải ngân hết kế hoạch vốn thì nhân viên, Lãnh đạo phòng và Phó Giám đốc Ban phụ trách dự án đó chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban; đồng thời, tổng hợp đánh giá xếp loại cuối năm 2023; trong đó, yêu cầu Trưởng các phòng QLDA tập trung, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình gắn với từng đợt thanh toán khối lượng hoàn thành theo đúng quy định.

**4. Về một số nội dung chỉ đạo cụ thể tại cuộc họp:**

**4.1. Đối với các dự án khởi công mới năm 2023:**

- Để đảm bảo tiến độ khởi công **06 công trình**<sup>8</sup> trong năm 2023 theo đúng kế hoạch trong Chương trình công tác trọng tâm Quý IV/2023 của UBND tỉnh thì khối lượng công việc phải thực hiện trong tháng 11/2023 của Ban QLDA là rất lớn, đặc biệt là nhiệm vụ của phòng KT-TĐ trong công tác thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình là rất nặng nề. Vì vậy, Giám đốc Ban yêu cầu Trưởng các phòng QLDA chủ trì, chỉ đạo nhân viên phòng QLDA thực hiện rà soát và chịu trách nhiệm về khối lượng các hạng mục công trình đối với các dự án do phòng quản lý, điều hành nhằm đảm bảo hồ sơ hoàn thiện đạt chất lượng cao nhất và đẩy nhanh tiến độ phê duyệt hồ sơ đáp ứng theo yêu cầu đề ra.

- Dự án Đê chắn sóng bến cảng Bến Đình (đảo Lý Sơn): Hoàn thành công tác giải ngân 100% kế hoạch vốn giao trước **ngày 25/12/2023**.

- Dự án Xây dựng mới Hồ chứa nước Hồ Sâu: Giao phòng QLDA4 rà soát các khối lượng hạng mục công trình có thể triển khai thi công trong giai đoạn hiện nay; trên cơ sở đó, tham mưu Lãnh đạo Ban tổ chức kiểm tra hiện trường, chỉ đạo quyết liệt đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm đảm bảo giá trị khối lượng hoàn thành (*bao gồm phần khối lượng dự phòng cho trường hợp không phê duyệt phương án bồi thường đợt 3 trong năm 2023*) đáp ứng yêu cầu giải ngân 100% kế hoạch vốn giao trước **ngày 15/12/2023**.

- Dự án Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi: Giao phòng QLDA3 rà soát, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ lập và trình phê duyệt phương án bồi thường đối với phần diện tích đất nông nghiệp trong năm 2023.

- Dự án Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (Cầu Trà Khúc 1 - bến Tam Thương): (1) Giao phòng QLDA1 tham mưu Phó Giám đốc Ban phụ trách dự án thành lập tổ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án trước **ngày 05/11/2023**; (2) khẩn trương làm việc với Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi và phòng chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để rà soát, nghiên cứu tham mưu giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng của dự án Đập dâng trước đây.

#### 4.2. Đối với các dự án chuyên tiếp:

- Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb: Giao Phó Giám đốc Trần Trung Tín chỉ đạo phòng QLDA2 rà soát, xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện gắn với giá trị giải ngân từng đầu mục công việc trước **ngày 10/11/2023**, với yêu cầu giải ngân 100% kế hoạch vốn giao trước **ngày 20/12/2023**.

<sup>8</sup> Trong đó tháng 11/2023 là 03 dự án: (1) Đê chắn cát, giảm sóng và nạo vét thông luồng vào khu neo đậu tránh trú bão cảng cá Sa Huỳnh; (2) Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi; (3) Đầu tư xây dựng và nâng cấp, cải tạo tuyến kênh S18-2 và S18-2-11, huyện Mộ Đức và trong tháng 12/2023 là 03 dự án: (1) Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi; (2) Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi; (3) Đầu tư điện chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Mộ Đức và thị xã Đức Phổ

- Dự án Cầu và đường nối từ trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3): (1) Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 bố trí cho dự án (*bao gồm nguồn vốn ngân sách địa phương mới giao bổ sung trong tháng 9 và tháng 10 năm 2023 là 20.510 triệu đồng*), với yêu cầu giải ngân 100% kế hoạch vốn giao trong **tháng 11/2023**; (2) phê duyệt phương án bố trí tái định cư (đợt 2) trong **tháng 11/2023** và phương án bồi thường đối với 03 thửa đất tại Suối Bà Mẹo trong **tháng 12/2023**.

- Dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong: (1) Giải ngân 100% kế hoạch vốn giao trước **ngày 25/12/2023**; (2) chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công trực chính và các khu tái định cư, riêng khu tái định cư Tịnh Ấn Tây phải hoàn thành chậm nhất trong **tháng 11/2023** (*bao gồm hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng công trình, hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành*); (3) giao phòng QLDA3 rà soát các hạng mục phát sinh tăng (*bổ sung trạm xử lý nước thải*), các khối lượng điều chỉnh giảm của khu tái định cư Vườn Làng làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định, yêu cầu hoàn thành chậm nhất trước **ngày 10/11/2023**

- Dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc: (1) Giao Phó Giám đốc Đỗ Vũ Bảo làm việc với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan để khẩn trương xác định tính pháp lý của các thửa đất từ trụ T8B đến mỏ M2B nhằm tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo đến hết **Quý I/2024** hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng của dự án; (2) tập trung chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục công trình phía bờ Nam của dự án trước **ngày 15/12/2023** và hoàn thành dứt điểm công tác thu hồi ứng, giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 trước **ngày 20/12/2023**;

- Dự án Đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước: (1) Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công đập Bình Nguyên, với yêu cầu phải hoàn thành công trình chậm nhất trong **tháng 11/2023**; (2) phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đập Bình Phước trong **tháng 11/2023** (*thẩm định bản đồ trước ngày 20/11/2023; hoàn thiện phương án trình phê duyệt trước ngày 25/11/2023*); (3) giải ngân dứt điểm 100% kế hoạch vốn giao trước **ngày 10/12/2023**.

#### 4.3. Các dự án yêu cầu hoàn thành trong năm 2023:

- Đối với 03 dự án: (1) Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa; (2) Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham), giai đoạn 2; (3) Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2): Giao phòng QLDA2 khẩn trương đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành công trình; tổ chức nghiệm thu hoàn thành; bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng và giải ngân 100% kế hoạch vốn giao **trong tháng 11/2023**; trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành trong **tháng 12/2023**.

- Đối với 03 dự án: (1) Khắc phục hư hỏng, sạt lở bờ biển Tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ; (2) Kè chống sạt lở bờ sông Trà Bồng, đoạn qua thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn; (3)

Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cỏ Lũy, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1): Giao phòng QLDA4 khẩn trương tổ chức nghiệm thu hoàn thành; bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng và giải ngân 100% kế hoạch vốn giao **trong tháng 11/2023**; trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành trong **tháng 12/2023**.

- Dự án Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phước Thiện 1, thôn Phước Thiện 2, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn: Hoàn thành công tác kiểm toán độc lập trước **ngày 15/11/2023**; phối hợp phòng TC-KT trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành trước **ngày 30/11/2023**.

#### 4.4. Một số nội dung khác:

- Giao phòng KH-ĐT chủ động rà soát, tham mưu Lãnh đạo Ban thương thảo, ký kết phụ lục gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng bảo hiểm công trình đảm bảo đáp ứng yêu cầu về thời gian thi công hoàn thành công trình.

- Giao các phòng QLDA chủ động rà soát các công trình, dự án đã thi công hoàn thành; tuy nhiên, đến nay chưa hoàn thành thủ tục trình cấp có thẩm quyền chuyển mục đích và giao đất thực hiện công trình (*đặc biệt các dự án khẩn cấp*) thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền chuyển mục đích và giao đất trong năm 2023 theo quy định.

- Về giải quyết kiến nghị của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi liên quan đến dự nợ tạm ứng của công tác giải phóng mặt bằng thuộc dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Giao Phó Giám đốc Đỗ Vũ Bảo chủ trì, chỉ đạo các phòng có liên quan, rà soát giải quyết dứt điểm trước **ngày 10/11/2023**.

- Về giải quyết vướng mắc liên quan đến bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu dân cư, khu tái định cư phục vụ công tác đầu tư giải ngân sử dụng đất năm 2023<sup>9</sup>: Giao các phòng: QLDA1, QLDA2 chủ động rà soát, tham mưu Lãnh đạo Ban giải quyết dứt điểm các kiến nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tại Công văn số 2793/TTPTQĐ-KT&TTĐĐ ngày 27/10/2023 trước **ngày 05/11/2023**.

**5.** Giao Văn phòng Ban phối hợp với phòng KH-ĐT theo dõi, tổng hợp kết quả giải ngân kế hoạch vốn của các dự án; kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2023, Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh, Chương trình công tác năm 2023 của Ban QLDA; kết quả thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên phần mềm Quản lý nhiệm vụ để tham mưu Giám đốc Ban đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân thuộc Ban QLDA năm 2023.

*(Thông báo này thay thế Thông báo số 450/TB-BQL ngày 03/11/2023 của Ban Quản lý dự án)*

<sup>9</sup> Khu tái định cư Thôn Mỹ Hưng, xã Hành Thịnh; Khu tái định cư Thôn Hiệp Sơn, xã Đức Hiệp; Khu dân cư xã Nghĩa Thắng (giai đoạn 1) và Khu tái định cư Thôn 1, xã Nghĩa Lâm.

Nay thông báo kết luận của Giám đốc Ban QLDA để các phòng, đơn vị liên quan biết và phối hợp triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh (b/cáo);
- Lãnh đạo Ban;
- Đảng ủy Ban;
- Công đoàn cơ sở;
- Chi đoàn Thanh niên CS HCM;
- Các phòng CMNV Ban;
- Trang thông tin điện tử của Ban;
- Lưu VT, KHĐT.

**TL. GIÁM ĐỐC  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Văn Thiện**