

## THÔNG BÁO

**Kết luận của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Lê Quốc Đạt tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, công tác giải ngân kế hoạch vốn 11 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2023**

Ngày 11/12/2023, tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (sau đây viết tắt là Ban QLDA), Giám đốc Ban QLDA Lê Quốc Đạt chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, công tác giải ngân kế hoạch vốn 11 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2023; tham dự cuộc họp có các Phó Giám đốc Ban; Lãnh đạo các phòng CMNV Ban QLDA, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và Bí thư Chi đoàn Thanh niên Ban QLDA.

Sau khi nghe Trưởng phòng KH-ĐT trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, công tác giải ngân kế hoạch vốn 11 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2023; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp và ý kiến phát biểu của các Phó Giám đốc Ban, Giám đốc Ban QLDA kết luận và chỉ đạo như sau:

**I. Nhiệm vụ chung:** Thống nhất các nhiệm vụ đề ra theo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, báo cáo công tác giải ngân kế hoạch vốn 11 tháng đầu năm 2023 do phòng KH-ĐT tổng hợp và đã được báo cáo tại cuộc họp. Yêu cầu các Phó Giám đốc Ban, Trưởng các phòng CMNV tập trung và quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2023, cụ thể: (1) Hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông trước **ngày 31/12/2023**; (2) Hoàn thành công tác giải ngân dứt điểm kế hoạch vốn còn lại phải giải ngân trong năm 2023 là **1.125.515 triệu đồng**; (3) hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng, tổ chức **khởi công 04 dự án**: (i) Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi; (ii) Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi; (iii) Đê chắn cát, giảm sóng và nạo vét thông luồng vào khu neo đậu tránh trú bão cảng cá Sa Huỳnh; (iv) Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Mộ Đức và thị xã Đức Phổ; (4) triển khai các công tác chuẩn bị để đảm bảo Lễ Khởi công dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi diễn ra trang trọng, chu đáo.

### II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12/2023

#### 1. Đối với phòng QLDA1:

- Dự án Cầu và đường nối từ trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3): Giao Phó Giám đốc Lê Tới chủ trì, chỉ đạo phòng

QLDA1 xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án với mục tiêu hoàn thành công trình trong năm 2024 và ban hành kế hoạch trong tháng 12/2023 để chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm 2024.

- Dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc: (1) Hoàn thành công tác giải ngân dứt điểm kế hoạch vốn còn lại trước ngày 20/12/2023; (2) rà soát, tham mưu Lãnh đạo Ban báo cáo UBND tỉnh về nội dung vướng mắc của các thửa đất ở nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án, đề xuất phương án giải quyết để cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong năm 2023 làm cơ sở triển khai hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong Quý I/2024; (3) chủ động phối hợp với phòng QLDA2 trong công tác chuẩn bị mặt bằng phục vụ Lễ Khởi công dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.

- Dự án Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (Cầu Trà Khúc 1 - bến Tam Thương): Tham mưu Lãnh đạo Ban xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án với tinh thần triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm 2024, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và phân đấu hoàn thành dự án để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XXI.

- Dự án Cầu Trà Khúc 1: Rà soát các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với thửa đất của khách sạn Mỹ Trà, tham mưu Lãnh đạo Ban đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cấp có thẩm quyền không thực hiện gia hạn thời gian thuê đất; cũng như tham vấn các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

## 2. Đối với phòng QLDA2:

- Dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi: (1) Tập trung cho công tác chuẩn bị để đảm bảo Lễ Khởi công dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi diễn ra trang trọng, chu đáo; (2) tham mưu Lãnh đạo Ban đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu tái định cư làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định; (3) đôn đốc, làm việc với các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và các địa phương khẩn trương phê duyệt các phương án bồi thường đối với phần diện tích đất đủ điều kiện và đã ban hành thông báo thu hồi đất; (4) khẩn trương làm việc với phòng chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa; (5) tham mưu Lãnh đạo Ban chỉ đạo tổ chức bàn giao mặt bằng và triển khai thi công ngay sau Lễ Khởi công.

- Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb: (1) Tham mưu Phó Giám đốc Ban phụ trách dự án chỉ đạo Nhà thầu thi công quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn cầu Quang Mỹ và cầu Khê Hòa đảm bảo hoàn thành và thông xe kỹ thuật phục vụ Nhân dân đi lại dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn; (2) hoàn thành giải ngân dứt điểm kế hoạch vốn còn lại trước ngày 25/12/2023.

- Dự án Đê chắn sóng bên cảng Bến Đình (đảo Lý Sơn): Tham mưu Phó Giám đốc Ban phụ trách dự án xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án với mục tiêu hoàn thành tối thiểu 90% khối lượng công trình trong năm 2024, hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/4/2025; đồng thời, đề xuất huyện Lý Sơn chọn là công trình hoàn thành chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lý Sơn.

- Đối với 02 dự án: Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa và Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham), giai đoạn 2: (1) Hoàn thành công tác giải ngân dứt điểm kế hoạch vốn còn lại trước ngày 20/12/2023; (2) hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, tổ chức bàn giao các khu tái định cư cho địa phương quản lý, khai thác trước ngày 25/12/2023.

- Dự án Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2): Hoàn thành công tác giải ngân dứt điểm kế hoạch vốn còn lại trước ngày 20/12/2023.

### 3. Đối với phòng QLDA3:

- Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1: (1) Tổ chức nghiệm thu, bàn giao cho địa phương quản lý, khai thác các khu tái định cư trên địa bàn huyện Tư Nghĩa và huyện Mộ Đức trước ngày 25/12/2023; (2) hoàn thành giải ngân dứt điểm kế hoạch vốn còn lại trước ngày 28/12/2023.

- Dự án Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc, huyện Sơn Tịnh: Phần đầu hoàn thành công trình phục vụ Nhân dân trong vùng dự án đi lại dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

- Dự án Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi: Chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung hoàn thành các thủ tục đầu vào, tập kết thiết bị, máy móc tổ chức triển khai thi công ngay trong tháng 12/2023; đồng thời, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công ngay từ đầu năm 2024 nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình theo tiến độ hợp đồng đã ký kết.

- Dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong: Hoàn thành giải ngân dứt điểm kế hoạch vốn còn lại trước ngày 28/12/2023.

### 4. Đối với phòng QLDA4:

- Dự án Đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước: (1) Hoàn thành giải ngân dứt điểm kế hoạch vốn còn lại trước ngày 20/12/2023; (2) tập trung chỉ đạo thi công hoàn thành đập Bình Phước theo đúng tiến độ hợp đồng.

- Dự án Xây dựng mới Hồ chứa nước Hồ Sâu: Hoàn thành công tác giải ngân dứt điểm kế hoạch vốn còn lại trước ngày 25/12/2023.

- Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1): (1) Tổ chức bàn giao công trình cho địa phương quản lý, vận hành trước ngày 20/12/2023; (2) trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành trong tháng 12/2023.

- Đối với 02 dự án khẩn cấp: Khắc phục hư hỏng, sạt lở bờ biển Tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ và Kè chống sạt lở bờ sông Trà Bồng, đoạn qua thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn: (1) Hoàn thành hồ sơ quyết toán toàn bộ các gói thầu trước ngày 25/12/2023; (2) giao phòng KH-ĐT phối hợp rà soát, thanh toán dứt điểm toàn bộ các chi phí thực hiện dự án trong năm 2023.

- Dự án Đầu tư xây dựng và nâng cấp, cải tạo tuyến kênh S18-2 và S18-2-11, huyện Mộ Đức: Rà soát, xây dựng tiến độ, kế hoạch triển khai thi công (*phù hợp với lịch cắt nước của kênh thủy lợi*) đảm bảo hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2024.

- Dự án Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi: Chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung hoàn thành các thủ tục đầu vào, tập kết thiết bị, máy móc tổ chức triển khai thi công ngay trong tháng 12/2023.

5. Đối với phòng TC-KT: Trên cơ sở kết quả hoạt động thu, chi của Ban QLDA trong năm 2023, xây dựng phương án chi thu nhập tăng thêm cho viên chức và người lao động của Ban QLDA, trình tập thể Lãnh đạo Ban cho ý kiến tại cuộc họp giao ban ngày 25/12/2023.

6. Đối với phòng KH-ĐT: Chủ trì, phối hợp với các phòng CMNV chuẩn bị nội dung, xây dựng chương trình công tác năm 2024 của Ban QLDA để thông qua tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2024.

7. Đối với Văn phòng Ban:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng CMNV, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở chuẩn bị đầy đủ nội dung phục vụ Hội nghị viên chức và người lao động Ban QLDA năm 2023, trình tập thể Lãnh đạo Ban cho ý kiến tại cuộc họp giao ban ngày 25/12/2023.

- Rà soát, chuẩn bị đầy đủ nội dung phục vụ Hội nghị Khởi thi đua Kinh tế ngành (*dự kiến đầu năm 2024*).

- Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của Ban QLDA, gửi các Phó Giám đốc Ban cho ý kiến trước khi lấy ý kiến Sở Nội vụ trước khi trình Giám đốc Ban ban hành.

8. Đề nghị Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành Chi đoàn thanh niên chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm 2024 và các nội dung phối hợp với Thủ trưởng cơ quan theo Quy chế phối hợp để Giám đốc Ban sắp lịch làm việc ngay trong đầu năm 2024.

Nay thông báo kết luận của Giám đốc Ban QLDA để các phòng, đơn vị liên quan biết và phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (b/cáo);
- Lãnh đạo Ban;
- Đảng ủy Ban;
- Công đoàn cơ sở;
- Chi đoàn Thanh niên CS HCM;
- Các phòng CMNV Ban;
- Trang thông tin điện tử của Ban;
- Lưu VT, KHĐT.

**TL. GIÁM ĐỐC  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Văn Thiện**