

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Ngô Văn Dụng tại buổi làm việc với tập thể viên chức và người lao động phòng Quản lý dự án 2**

Ngày 09/4/2024, tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (viết tắt là Ban Quản lý dự án), Giám đốc Ban Quản lý dự án Ngô Văn Dụng chủ trì buổi làm việc với tập thể viên chức và người lao động phòng Quản lý dự án 2. Tham dự cuộc họp có Phó Giám đốc Ban Trần Trung Tín; Trưởng các phòng: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính - Kế toán; Phó Chánh Văn phòng; Phó phòng Kỹ thuật - Thẩm định; viên chức và người lao động của phòng Quản lý dự án 2.

Sau khi nghe Trưởng phòng Quản lý dự án 2 trình bày báo cáo tình hình thực hiện các công trình, dự án do phòng quản lý, điều hành và kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Giám đốc Ban Quản lý dự án kết luận và chỉ đạo một số nội dung như sau:

#### **I. Đánh giá chung**

Nhiệm vụ năm 2024 của Phòng Quản lý dự án 2 là rất nặng nề, nhất là hoàn thành công tác bồi thường GPMB của Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua huyện Nghĩa Hành trong tháng 4/2024 và dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi đảm bảo hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng thi công đến ngày 31/12/2024 (Công văn số 1078/UBND-KTN ngày 01/3/2024 của UBND tỉnh); vì vậy, yêu cầu tập thể phòng Quản lý dự án 2 tiếp tục phát huy tính dân chủ, xây dựng tập thể phòng đoàn kết, thống nhất và quyết tâm nỗ lực, phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ, đạt chất lượng. Năm 2024, nhiệm vụ của phòng Quản lý dự án 2 phải giải ngân số vốn được giao là 815.577 triệu đồng; tuy nhiên, tính đến ngày 31/3/2024 lũy kế giá trị giải ngân chỉ được 46.289 triệu đồng (trong tháng 3/2024 không giải ngân), đạt 5,7% tổng kế hoạch vốn giao, chậm 24.725 triệu đồng so với đăng ký theo Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh (tương ứng giải ngân 71.014 triệu đồng, đạt 8,7%).

#### **II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến**

1. Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua huyện Nghĩa Hành:

- Tiếp tục xác định công tác bồi thường, GPMB của dự án là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và xuyên suốt; vì vậy, khẩn trương đôn đốc, phối hợp với Tổ

chức làm nhiệm vụ bồi thường để đẩy nhanh tiến độ GPMB tuyến chính và hoàn thành công tác thi công di dời công trình công cộng đảm bảo tiến độ **trước ngày 30/4/2024** theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; từng cán bộ quản lý phụ trách địa bàn cấp xã cần phải tập trung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện của địa phương, nắm chắc các tồn tại, vướng mắc để tổng hợp xây dựng mốc thời gian hoàn thành báo cáo Lãnh đạo Ban.

- Về thanh toán khối lượng hoàn thành gói thầu thi công di dời công trình công cộng: Giao phòng Quản lý dự án 2 chủ trì, phối hợp với phòng Kế hoạch - Đầu tư tham mưu Lãnh đạo Ban tạm giữ chưa thực hiện thanh toán cho nhà thầu theo tỷ lệ nhất định so với khối lượng hoàn thành.

2. Dự án Hoàng Sa - Dốc Sỏi: Giao phòng Quản lý dự án 2: (1) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường sớm tham mưu UBND tỉnh văn bản giải trình Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (61,75 ha, chiếm 37,5% diện tích quy hoạch); (2) làm đầu mối theo dõi, tổng hợp các nội dung tồn tại trong công tác GPMB các địa phương do các Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo, khẩn trương tham mưu Giám đốc Ban đăng ký làm việc với UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi để kịp thời chỉ đạo giải quyết đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB; (3) xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết các đầu mục công việc gắn liền với mốc thời gian cụ thể để triển khai thực hiện các khu tái định cư.

3. Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb:

- Giao phòng Quản lý dự án 2: (1) Rà soát, cập nhật đầy đủ nội dung về kết quả thực hiện, những tồn tại vướng mắc và đề xuất, kiến nghị, đặc biệt đoạn qua địa bàn xã Bình Châu để tham mưu Giám đốc Ban đăng ký làm việc với lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn; (2) đề xuất thời gian để Giám đốc Ban kiểm tra tình hình thi công thực tế công trường, chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2024.

- Giao phòng Kế hoạch - Đầu tư: (1) Tham mưu Giám đốc Ban đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chuyển nội bộ 140 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí cho dự án sang dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 sau khi đủ điều kiện; (2) tham mưu Lãnh đạo Ban ký Phụ lục Hợp đồng gia hạn thời gian thực hiện Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Di dời hệ thống đường điện bị ảnh hưởng trong phạm vi giải phóng mặt bằng; (3) chủ trì, phối hợp các phòng liên quan tham mưu Lãnh đạo Ban đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với đoạn bổ sung Km76+230 - Km82+00 ( $L=5,77km$ ) thuộc địa bàn huyện Mộ Đức.

4. Dự án Đê chắn sóng bến Cảng Bến Đình (đảo Lý Sơn): Tranh thủ thời tiết thuận lợi để quyết liệt chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bù vào phần khối lượng chậm trễ trong thời gian qua (1.970 triệu đồng); phân đấu đến ngày 31/12/2024 hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2024.

5. Về công tác quyết toán dự án hoàn thành

- Phối hợp với các phòng: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính - Kế toán để làm

việc với phòng chuyên môn của Sở Tài chính hoàn thành công tác thẩm tra quyết toán dự án Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2), thời gian hoàn thành **trong tháng 6/2024**.

- Trưởng phòng Quản lý dự án 2 khẩn trương đôn đốc các đơn vị hoàn thành các thủ tục liên quan để trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán trong **tháng 4/2024** đối với 02 dự án: (1) Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa; (2) Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham), giai đoạn 2.

#### 6. Một số nội dung chỉ đạo khác

- Giao phòng Kế hoạch - Đầu tư phối hợp phòng Tài chính - Kế toán tham mưu cử viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý dự án tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ “*Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 24/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu năm 2024*”.

- Giao Văn phòng Ban khẩn trương hoàn thiện Quyết định phân công nhiệm vụ giữa Giám đốc và Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án, lấy ý kiến Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ trước khi trình Giám đốc Ban ký ban hành.

Nay thông báo kết luận của Giám đốc Ban Quản lý dự án để các phòng, đơn vị liên quan biết và phối hợp triển khai thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Lãnh đạo Ban;
- Đảng ủy Ban;
- Công đoàn cơ sở;
- Chi đoàn Thanh niên CS HCM;
- Các phòng CMNV Ban;
- Trang thông tin điện tử của Ban;
- Lưu VT, QLDA2.lqphat.

**TL. GIÁM ĐỐC**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Hải Triều**