

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Ngô Văn Dũng tại buổi làm việc với tập thể viên chức và người lao động phòng Quản lý dự án 3

Ngày 11/4/2024, tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (viết tắt là Ban QLDA), Giám đốc Ban QLDA Ngô Văn Dũng chủ trì buổi làm việc với tập thể viên chức và người lao động phòng Quản lý dự án 3; tham dự buổi làm việc có Phó Giám đốc Ban Trần Trung Tín (các Phó Giám đốc: Lê Tới, Đỗ Vũ Bảo vắng có lý do); Lãnh đạo các phòng: Văn phòng Ban, Kỹ thuật – Thẩm định, Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính – Kế toán và toàn thể viên chức, người lao động của phòng Quản lý dự án 3 (viết tắt là phòng QLDA3).

Sau khi nghe Trưởng phòng QLDA3 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đến nay, kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến và những đề xuất, kiến nghị; ý kiến của viên chức, người lao động phòng QLDA3, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp và ý kiến phát biểu của Phó Giám đốc Ban Trần Trung Tín, Giám đốc Ban kết luận và chỉ đạo một số nội dung như sau:

I. Đánh giá chung

Tập thể Lãnh đạo, viên chức và người lao động phòng QLDA3 đoàn kết, tích cực, nhiệt huyết trong công tác; các dự án được giao, phòng QLDA3 đã tham mưu cho lãnh đạo Ban tổ chức triển khai thực hiện cơ bản đáp ứng được yêu cầu tiến độ và kế hoạch đề ra; đây là cơ hội để toàn thể viên chức và người lao động của phòng tích lũy được kinh nghiệm và nâng cao năng lực chuyên môn để triển khai dự án được tốt hơn trong thời gian tới.

II. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến

1. Với vai trò là phòng tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban thực hiện công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, tư vấn giám sát, thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và một số nhiệm vụ khác được Giám đốc Ban giao; vì vậy, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra, Giám đốc Ban yêu cầu tập thể viên chức và người lao động phòng QLDA3 nghiêm túc triển khai, thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục phát huy hơn nữa tính dân chủ, tinh thần đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ; mọi cá nhân phải nỗ lực, cố gắng, quyết liệt trong hành động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trong giải quyết các tồn tại, vướng mắc của từng dự án; không ngừng học hỏi nâng cao trình độ, năng lực, kể

cả lý luận chính trị, thường xuyên cập nhật đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật, các định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá xây dựng; đồng thời, từng viên chức, người lao động phải thường xuyên đổi mới tư duy và sáng tạo trong công tác, quyết liệt trong tổ chức, triển khai thực hiện các dự án để đảm bảo hoàn thành 100% công tác giải ngân trong năm 2024.

- Thực hiện phân công, phân nhiệm hết sức cụ thể, sát người, sát việc, đảm bảo khoa học, chặt chẽ và phù hợp với kinh nghiệm, năng lực, sở trường công tác của mỗi cá nhân.

- Tăng cường công tác phối hợp với các phòng của Ban, cũng như các cơ quan chuyên môn của các Sở ngành, địa phương có liên quan, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Yêu cầu tập thể viên chức và người lao động tuyệt đối không được có những biểu hiện và hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác hoặc gây khó khăn đối với các chủ thể tham gia dự án; đồng thời, quản lý chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, cũng như khối lượng nghiệm thu hoàn thành công trình theo đúng quy định.

- Trên cơ sở nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện trong năm 2024 của Ban, yêu cầu lãnh đạo phòng phải cụ thể hóa thành các kế hoạch chi tiết, trong đó phải xác định từng nhiệm vụ cụ thể, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng cá nhân để làm cơ sở đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động cuối năm 2024.

2. Dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong:

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; tổng hợp báo cáo các tồn tại, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị; kịp thời, chủ động tham mưu Giám đốc Ban chỉ đạo thực hiện và sắp xếp lịch làm việc với Lãnh đạo UBND huyện Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi để kịp thời giải quyết các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

- Khẩn trương đôn đốc Nhà thầu thi công hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng công trình, tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán đối với các khối lượng đủ điều kiện và gửi các phòng: Kỹ thuật - Thẩm định, Kế hoạch - Đầu tư để kiểm tra, tham mưu Lãnh đạo Ban; đồng thời, chuẩn bị nội dung, báo cáo Giám đốc Ban tổ chức kiểm tra tiến độ, kế hoạch triển khai thi công của từng đơn vị, thời gian hoàn thành trước ngày 20/4/2024.

- Trưởng phòng QLDA3 hoàn thiện các nội dung, báo cáo Giám đốc Ban (qua phòng Kế hoạch - Đầu tư) về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 08: Thi công xây dựng Khu tái định cư Rộc Ông Xã, xã Tịnh Thọ; trên cơ sở đó, giao Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư tham mưu Giám đốc Ban điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng theo đúng quy định.

- Đối với nội dung liên quan đến cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân vào 03 khu tái định cư: Giao phòng QLDA3 chủ động làm việc, lấy ý kiến chính quyền địa phương, các hộ dân được bố trí tái định cư làm cơ sở để tổng hợp, đề xuất hướng giải quyết và báo cáo Giám đốc Ban xem xét quyết định.

- Giao Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, tham mưu việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án sang năm 2025; tiếp tục làm việc với các phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu các nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án tại Công văn số 620/BQL-KHĐT ngày 05/4/2024 và Công văn số 1793/UBND-KTN ngày 10/4/2024 của UBND tỉnh.

- Đối với nội dung kiến nghị của cử tri xã Tịnh Ấn Tây liên quan đến cánh đồng Cổ Cò, Rộc Càn, thuộc thôn Cộng Hòa 1: Yêu cầu Phó Chánh Văn phòng Ban Nguyễn Hải Triều báo cáo cụ thể Giám đốc Ban trước ngày 20/4/2024.

3. Dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1:

- Chủ động làm việc với các tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND các xã có dự án đi qua để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc theo đúng trách nhiệm và chức năng được giao nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án.

- Khẩn trương đôn đốc Nhà thầu thi công hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng công trình, tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán đối với các khối lượng đủ điều kiện và gửi các phòng: Kỹ thuật - Thẩm định, Kế hoạch - Đầu tư để kiểm tra, tham mưu Lãnh đạo Ban; đồng thời, chuẩn bị nội dung, báo cáo Giám đốc Ban tổ chức họp giao ban hoặc kiểm tra hiện trường để đánh giá tiến độ, kế hoạch triển khai thi công của từng đơn vị, thời gian hoàn thành trước ngày 25/4/2024.

4. Dự án Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc, huyện Sơn Tịnh:

- Đôn đốc Nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thành các khối lượng còn lại để tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng đối với tuyến kè chính. Trên cơ sở kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, yêu cầu phòng QLDA3 rà soát các chi phí, hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (phần điều chỉnh, bổ sung) trình phê duyệt để làm cơ sở ký kết phụ lục hợp đồng; đồng thời, tham mưu Lãnh đạo Ban chỉ đạo, đôn đốc Nhà thầu triển khai thi công hoàn thành các hạng mục điều chỉnh, bổ sung trước ngày 10/5/2024.

- Giao phòng Tài chính – Kế toán: (1) Chủ trì, phối hợp với các phòng: QLDA3, KH-ĐT kiểm tra, giải trình các nội dung kiến nghị trong dự thảo báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước; (2) làm việc với Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước về giải ngân nguồn vốn còn lại của dự án.

5. Dự án Kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi:

- Khẩn trương phối hợp, làm việc với UBND các xã: Tịnh Long, Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi để hoàn thiện hồ sơ kiểm kê, xác nhận các hồ sơ pháp lý có liên quan; xây dựng giá đất cụ thể, giá đất tính tiền thu tiền sử dụng đất trình UBND thành phố phê duyệt theo đúng quy định; đồng thời, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư gửi Tổ tư vấn của UBND thành phố

Quảng Ngãi kiểm tra, làm cơ sở để hoàn thiện, tổ chức niêm yết công khai và trình phê duyệt theo quy định.

- Xây dựng chi tiết kế hoạch và khả năng giải ngân vốn của dự án, gửi phòng Kế hoạch - Đầu tư tổng hợp, tham mưu Giám đốc Ban trình UBND tỉnh điều chỉnh, bố trí vốn để giải ngân.

6. Dự án Khắc phục sạt lở bờ sông Trà Bồng, đoạn qua các xã Bình Minh, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn: Giao phòng Kế hoạch - Đầu tư, phối hợp với phòng QLDA3 tham mưu Giám đốc Ban xem xét, báo cáo người quyết định đầu tư quyết định việc triển khai thực hiện dự án.

7. Các khu cải táng qua địa bàn huyện Mộ Đức thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi: Giao phòng Kế hoạch – Đầu tư tham mưu Giám đốc Ban lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị Tư vấn đánh giá hiện trạng rừng, làm cơ sở để thực hiện công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho dự án.

8. Về mua sắm trang thiết bị, phần mềm phục vụ cho công tác chuyên môn: Giao văn phòng Ban rà soát đề xuất mua sắm trang thiết bị của cơ quan, lấy ý kiến của các phòng chuyên môn về nhu cầu mua phần mềm phục vụ công tác chuyên môn và tổng hợp tham mưu, trình Giám đốc Ban phê duyệt trước ngày 25/4/2024.

Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của Giám đốc Ban QLDA để các phòng biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Ban;
- Đảng ủy Ban;
- Công đoàn cơ sở;
- Chi đoàn Thanh niên CS HCM;
- Các phòng CMNV Ban;
- Trang thông tin điện tử của Ban;
- Lưu: VT, QLDA3 pqtoan.

TL. GIÁM ĐỐC
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Hải Triều